

Regione	Provincia	Ente	CUP	Titolo	Anno Mutuo	Fase	Finanziamento graduatoria	Finanziamento pre-gara	Finanziamento post-gara	Importo Pagato Totale	% Pagato	Importo da rifinanziare (Post gara - Pagato)	DURATA RICHIESTA PER NUOVO MUTUO	ID INTERVENTO
ABRUZZO	CHIETI	COMUNE DI CHIETI	E76B19000280002	Adeguamento alla normativa antincendio della Scuola media "Mezzanotte"	2015	Scorrimento	110.000,00	110.000,00	75.818,16	68.078,47	89,79	7.739,69	6/12 mesi	1
ABRUZZO	CHIETI	COMUNE DI CHIETI	E76B19000290002	ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA "CHIARINI"	2015	Scorrimento	100.000,00	100.000,00	79.197,09	70.559,30	89,09	8.637,79	6/12 mesi	2
ABRUZZO	CHIETI	COMUNE DI CHIETI	E71E17000160004	Adeguamento impianto antincendio della Scuola MEDIA "CHIARINI"	2015	Scorrimento	118.000,00	118.000,00	90.063,02	76.590,31	85,04	13.472,71	6/12 mesi	3
ABRUZZO	CHIETI	COMUNE DI FRESAGRAN DINAR IA	I36J15000260001	Lavori di MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA - ELEMENTARE	2015	Iniziale	200.000,00	200.000,00	193.334,00	154.667,20	80	38.666,80	6/12 mesi	4
ABRUZZO	CHIETI	COMUNE DI MONTAZZOLI	C92G18000160002	Lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico attraverso al realizzazione di cappott	2015	Scorrimento	215.000,00	215.000,00	148.328,42	118.662,74	80	29.665,68	6/12 mesi	5
ABRUZZO	CHIETI	COMUNE DI PAGLIETA	I83J13000310002	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA - PAGLIETA CAPOLUOGO	2015	Iniziale	148.000,00	148.000,00	134.841,47	113.663,11	84,29	21.178,36	6/12 mesi	6
ABRUZZO	L'AQUILA	COMUNE DI ALFEDENA	H93H18000430001	Messa in sicurezza ed efficientamento energetico	2015	Scorrimento	123.635,80	123.635,80	115.627,70	64.886,90	56,11	50.740,80	6/12 mesi	7
ABRUZZO	L'AQUILA	COMUNE DI CANISTRO	C51B15000380002	Progetto per la messa in sicurezza dell'edificio scuola elementare sito in Canistro cap.	2015	Iniziale	148.000,00	148.000,00	113.128,49	87.634,17	77,46	25.494,32	6/12 mesi	8
ABRUZZO	L'AQUILA	COMUNE DI CASTEL DI SANGRO	F77B15000250002	Realizzazione del nuovo edificio da destinare a scuola primaria nell'area destinata a Campus Scolastico	2015	Iniziale	65.765,77	65.765,77	63.402,93	49.222,03	77,63	14.180,90	6/12 mesi	9
ABRUZZO	L'AQUILA	COMUNE DI LECCE NEI MARS	C21E14000510002	Messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria della scuola materna "Leandro Bari	2015	Iniziale	300.510,00	300.510,00	252.732,51	202.161,56	79,99	50.570,95	6/12 mesi	10
ABRUZZO	L'AQUILA	COMUNE DI PERETO	I14H14001170001	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA (AQAA 26 3E) ED ELEMENTARE (AOEE 2	2015	Iniziale	100.000,00	100.000,00	99.255,52	0	0	99.255,52	Non è possibile fare una previsione (vedi note)	11



ABRUZZO	L'AQUILA	COMUNE DI SULMONA	D51E15000330002	Messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede della scuola primaria e dell'infanzia L. L. Radice	2015	Iniziale	1.164.000,00	1.164.000,00	937.320,85	0	0	937.320,85	Non è possibile fare una previsione (vedi note)	12
ABRUZZO	PESCARA	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO	J41F19000050002	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO	2015	Scorrimento	214.714,66	214.714,66	196.542,03	176.817,16	89,96	19.724,87	6/12 mesi	13
ABRUZZO	PESCARA	COMUNE DI PESCARA	J24H15000340002	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA E MIGLIORAMENTO SISMICO BLOCCO PALESTRA A SERVIZIO SUOL	2015	Iniziale	1.000.000,00	1.000.000,00	723.280,03	710.623,30	98,25	12.656,73	6/12 mesi	14
ABRUZZO	PESCARA	COMUNE DI POPOLI	E76J13000850001	Completamento ristrutturazione ala Est complesso scolastico G. Paolini	2015	Iniziale	1.450.000,00	1.450.000,00	1.150.133,55	1.031.609,69	89,69	118.523,86	6/12 mesi	15
ABRUZZO	TERAMO	COMUNE DI CASTELLALTO	I17B16000010006	COSTRUZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' CASTELNUOVO VOMANO	2015	Scorrimento	612.360,00	612.360,00	532.082,27	283.474,55	53,27	248.607,72	6/12 mesi	16
ABRUZZO	TERAMO	COMUNE DI CELLINO ATTANASIO	J52G19000720006	Messa in sic. edif.scol.in materia di sicurezza,igiene,agibilit à,impianti,sup.barr.arc h,eff.ener.	2015	Scorrimento	385.560,00	385.560,00	279.448,85	223.107,57	79,83	56.341,28	6/12 mesi	17
ABRUZZO	TERAMO	COMUNE DI CERMIGNANO	B62G19000250002	Completamento intervento efficientamento energetico, adeguamento norme sicurezza e abbattimento barr	2015	Scorrimento	618.030,00	618.030,00	480.252,56	341.371,05	71,08	138.881,51	6/12 mesi	18
ABRUZZO	TERAMO	COMUNE DI NERETO	E34H15000990002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA F. RANALLI	2015	Iniziale	262.000,00	262.000,00	176.693,44	132.643,63	75,07	44.049,81	6/12 mesi	19
ABRUZZO	TERAMO	COMUNE DI SANTOMERO	G21E15000280002	Messa in Sicurezza dell'Edificio sede della scuola media di Sant'Omero capoluogo	2015	Iniziale	516.500,00	516.500,00	440.618,95	345.323,36	78,37	95.295,59	6/12 mesi	20
ABRUZZO	TERAMO	COMUNE DI VALLE CASTELLANA	J96G15000400002	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SISMICO PLESSO SCOLASTICO PRIMO STRALCIO FUNZIONALE	2015	Iniziale	272.160,00	272.160,00	185.801,20	133.641,20	71,92	52.160,00	6/12 mesi	21



ABRUZZO	L'AQUILA	COMUNE DI CASTEL DI SANGRO	F77B17000130001	Realizzazione del nuovo edificio da destinare a scuola primaria nell'area destinata a Campus Scolastico	2016	Iniziale	1.184.600,88	1.184.600,88	1.145.668,74	937.856,15	81,86	207.812,59	6/12 mesi	22
ABRUZZO	PESCARA	COMUNE DI CARAMANICO TERME	C81E15000770002	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LEONARDO DA VINCI	2016	Iniziale	205.000,00	205.000,00	163.094,41	57.011,35	34,95	106.083,06	6/12 mesi	23
ABRUZZO	PESCARA	COMUNE DI PESCARA	J29D15000220002	Messa in sicurezza e miglioramento sismico dell'edificio sede della Scuola di San Silvestro	2016	Iniziale	800.000,00	800.000,00	631.166,62	456.858,39	72,38	174.308,23	6/12 mesi	24
ABRUZZO	TERAMO	COMUNE DI CAMPLI	E71E15000230002	Lavori di messa in sicurezza edificio scolastico - Palestra Scolastica "Nino Di Annunzio"	2016	Iniziale	650.000,00	650.000,00	503.767,16	453.307,67	89,98	50.459,49	6/12 mesi	25
												2.621.829,11 €		



Regione	Provincia	Ente	CUP	TITOLO	Anno Mutuo	Fase	Finanziamento graduatoria	Finanziamento pre-gara	Finanziamento post-gara	Importo Pagato Totale	% Pagato	Importo da rifinanziare (Post-gara - Pagato)	DURATA RICHIESTA PER NUOVO MUTUO	ID INTERVENTO
BASILICATA	MATERA	COMUNE DI GRASSANO	C71E13000310002	Riparazione e consolidamento Istituto scolastico A. Ipperto dell'abitato di Grassano- Scuola Media	2015	Iniziale	700.000,00	700.000,00	495.262,25	396.351,89	80,62	98.910,36	12 mesi	2
BASILICATA	MATERA	COMUNE DI SALANDRA	E23H19000440001	Adeguamento sismico funzionale dei corpi A e B della scuola elementare Toti. R. Devisi di via Potenza	2015	Scorrimento	700.000,00	700.000,00	611.116,00	0,00	0,00	611.116,00	18 mesi	3
BASILICATA	MATERA	COMUNE DI POLICORO	C87B19000150001	Messa in sicurezza e adeguamento sismico della scuola elementare L. Milani, corso C.R.	2016	Scorrimento	911.044,66	911.044,66	659.532,49	113.317,82	17,18	546.214,67	12 mesi	8
BASILICATA	POTENZA	PROVINCIA DI POTENZA	H37B15000040001	Lavori di realizzazione della palestra a completamento del plesso scolastico in via Ancona	2016	Scorrimento	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	18 mesi	9
2.456.341,83														



Regione	Provincia	Ente	CUP	Titolo	Anno Mutuo	Fase	Finanziamento graduatoria	Finanziamento pre-gara	Finanziamento post-gara	Importo Pagato Totale	% Pagato	Importo da rifinanziare (Post gara - Pagato)	DURATA RICHIESTA PER NUOVO MUTUO	ID
CALABRIA	COSENZA	COMUNE DI ACRI	G21G19000000001	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PR	2015	Scorrimento	199.021,75	179.119,57	164.264,29	27.032,87	16,45	137.231,42	12	1
CALABRIA	COSENZA	COMUNE DI BISIGNANO	F78E18000580001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA PRIMARIA SOVERANO	2016	Iniziale	478.742,70	478.742,70	455.244,03	343.595,18	75,47	111.648,85	12	2
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	COMUNE DI BRANCALEONE	D88E18000460002	Lavori di ristrutturazione edificio scolastico via Altalia	2016	Iniziale	799.428,11	799.428,11	587.251,71	483.106,09	82,26	104.145,62	24	3
CALABRIA	CATANZARO	COMUNE DI CARLOPOLI	E31E17000040002	Completamento dell'edificio scolastico di via Corazzo attraverso l'adeguamento energetico	2015	Iniziale	660.500,00	660.500,00	605.394,88	545.587,94	90,12	59.806,94	12	4
CALABRIA	COSENZA	COMUNE DI CASALI DEL MANCO	J54H15000230001	ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - LOC. SERRA PEDACE	2016	Iniziale	314.437,89	314.437,89	291.048,86	0,00	0,00	291.048,86	12	5
CALABRIA	COSENZA	COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA	I85B17000500001	Inter. Man. Straor. e Adeguamento Sismico ed. Scolastico dell'infanzia e primaria Piana	2016	Iniziale	304.290,40	304.290,40	280.010,81	234.253,49	83,65	45.757,32	12	6
CALABRIA	CROTONE	COMUNE DI CIRO'	H73H18000230001	ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA CON ANNESSA PALESTRA	2016	Scorrimento	855.000,00	752.400,00	568.134,40	239.266,52	42,11	328.867,88	24	7
CALABRIA	CATANZARO	COMUNE DI CURINGA	D47B15000490002	COSTRUZIONE PALESTRA POLIVALENTE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE ACCONIA	2015	Iniziale	800.000,00	800.000,00	792.119,26	712.865,16	89,99	79.254,10	12	8
CALABRIA	VIBO VALENTIA	COMUNE DI FABRIZIA	D35B15000010005	ADEGUAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO, IDRICO E TERMO SANITARIO	2016	Iniziale	429.000,00	429.000,00	324.448,23	221.600,57	68,3	102.847,66	12	9
CALABRIA	COSENZA	COMUNE DI LAGO	J73I17000010001	Adeg. sismico e messa a norma degli impianti alle legisl. vigenti dell'edif. scolastico I.C. di Lago	2015	Scorrimento	977.530,00	977.530,00	661.815,17	301.167,19	45,5	360.647,98	24	10
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	COMUNE DI LOCRI	F14H15000240001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO DELL'EDIFICIO "MARESCA"	2015	Scorrimento	433.446,17	433.446,17	320.462,27	233.822,29	72,96	86.639,98	24	11
CALABRIA	COSENZA	COMUNE DI MANDATORICCIO	E16J16002100002	Adeguamento Sismico Scuola Secondaria di primo grado - Istituto Omnicomprensivo Statale	2016	Iniziale	440.828,80	440.828,80	302.499,53	263.836,95	87,21	38.662,58	12	12
CALABRIA	CROTONE	COMUNE DI MESORACA	C63H19000980002	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA FILIPPA COD. EDIF. 1010150940 -	2016	Scorrimento	653.147,76	567.000,00	418.140,19	0,00	0,00	418.140,19	24	13
CALABRIA	CATANZARO	COMUNE DI NOCERA TERINESE	E76J16000510002	MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE IN VIA DANTE ALIGHIERI	2015	Iniziale	434.851,90	434.851,90	309.862,31	275.372,46	88,86	34.489,85	12	14
CALABRIA	CROTONE	COMUNE DI ROCCABERNARDA	E93H19000180002	ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA PALESTRA DI ROCCABERNARDA. (C. Ed. 1010180112)	2016	Scorrimento	797.000,00	797.000,00	756.102,43	286.895,64	37,94	469.206,79	24	15
CALABRIA	COSENZA	COMUNE DI SAN LORENZO BELLIZZI	B25G15000000002	Adeguamento Sismico Edificio Scolastico	2016	Iniziale	637.343,00	637.343,00	531.224,50	158.339,30	29,8	372.885,20	24	16
CALABRIA	COSENZA	COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA	E66C18000400002	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE SANTA MARIA LE GROTTI IN VIA CARMINE	2016	Scorrimento	600.000,00	600.000,00	525.600,37	472.277,00	89,85	53.323,37	12	17
CALABRIA	COSENZA	COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA	F76B18000360002	interventi di adeguamento impiantistico scuola primaria Luciano D'Orico- via Villa	2015	Scorrimento	200.000,00	200.000,00	188.312,55	159.782,14	84,84	28.530,41	12	18
CALABRIA	VIBO VALENTIA	COMUNE DI SAN NICOLA DA CRISSA	G18E18000160002	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	2016	Iniziale	145.382,35	145.382,35	134.382,27	119.105,22	88,63	15.277,05	12	19
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	B37B15001320002	COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA - II° STRALCIO	2015	Iniziale	800.000,00	800.000,00	633.394,15	570.054,73	90	63.339,42	12	20
CALABRIA	CROTONE	COMUNE DI SCANDALE	J64H15000550009	Lavori di ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza, effi. ener. scuola elem F. Bandiera	2015	Iniziale	799.800,00	799.800,00	567.709,38	509.610,81	89,76	58.098,57	12	21
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	COMUNE DI TAURIANOVA	E67F17000060003	Adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza della Scuola Elementare F. S. Alessio	2016	Iniziale	800.000,00	800.000,00	577.793,22	513.447,94	88,86	64.345,28	12	22
CALABRIA	COSENZA	COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI	D15I16000580002	Miglioramento, Adeguamento Sismico Funzionale Energetico "Edificio Scolastico sito in via Mons. De A	2015	Iniziale	794.561,10	794.561,10	636.171,82	572.240,85	89,95	63.930,97	12	23
CALABRIA	COSENZA	COMUNE DI TORANO CASTELLO	E33H17000070001	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DELLA FRAZIONE SARTANO *VIA PADULA*	2015	Scorrimento	1.300.000,00	1.235.000,00	1.209.911,67	203.820,72	16,84	1.006.090,95	24	24
CALABRIA	CATANZARO	COMUNE DI ZAGARISE	I51E15000840005	Intervento di ristrutturazione edilizia finalizzata all'adeguamento alle normative vigenti.	2015	Iniziale	300.000,00	300.000,00	264.731,86	237.556,17	89,73	27.175,69	12	25
CALABRIA	CATANZARO	PROVINCIA DI CATANZARO	C36J16000460002	Lavori di efficient. energetico e miglior. tecnol. Liceo Scientifico Statale "A. Guarasci" Sovrano	2015	Iniziale	800.000,00	800.000,00	583.230,69	522.482,89	89,58	60.747,80	12	26
CALABRIA	CATANZARO	PROVINCIA DI CATANZARO	C83G15002490005	Lavori di Completamento "CORPO B" di nuova costruzione I.P.I.A. L. Da Vinci a L.Terne	2015	Iniziale	800.000,00	800.000,00	541.282,99	501.281,78	92,61	40.001,21	12	27



CALABRIA	COSENZA	PROVINCIA DI COSENZA	F99H11000340003	COSTRUZIONE NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 'C. MORTATTI' DI AMANTEA (CS)	2015	Iniziale	800.000,00	800.000,00	622.425,22	406.015,70	65,23	216.409,52	24	28
CALABRIA	COSENZA	PROVINCIA DI COSENZA	F83H19000930006	ADEGUAMENTO SISMICO CORPI G,H,I (PALESTRE) DELL'ITIS 'MONACO' COSENZA-Cod edif. 0780451099	2015	Scorrimento	995.236,33	945.474,49	705.658,44	110.325,86	15,63	595.332,58	12	29
CALABRIA	COSENZA	PROVINCIA DI COSENZA	F86C18000830003	EFFICIENTAMENTO ENERG. RIFINITURA E ADEG. IMP. ALLE NORMATIVE VIGENTI DELL'ITA "TOMMASI" DI CS	2016	Iniziale	390.000,00	390.000,00	265.708,04	191.536,13	72,08	74.171,91	12	30
CALABRIA	COSENZA	PROVINCIA DI COSENZA	F63H19001260001	ADEGUAMENTO SISMICO LICEO ARTISTICO LUZZI	2016	Scorrimento	368.459,93	368.459,93	269.170,80	211.277,93	78,49	57.892,87	12	31
												5.465.948,82		



Regione	Provincia	Ente	CUP	Titolo	Anno Mutuo	Fase	Finanziamento graduatoria	Finanziamento pre- gara	Finanziamento post- gara	Importo Pagato Totale	% Pagato	Importo da rifinanziare (Post gara - Pagato)	DURATA RICHIESTA PER NUOVO MUTUO	ID INTERVENTO
CAMPANIA	AVELLINO	COMUNE DI ARIANO IRPINO	B97B15000550001	Contratto di Quartiere II - Realizzazione di una scuola media in località Martiri - Intervento N°4A	2015	Iniziale	4.996.500,00	4.996.500,00	4.307.529,15	4.200.958,67	97,52	106.571,48 €	12 mesi	1
CAMPANIA	AVELLINO	COMUNE DI CALABRITTO	G91F19000000002	lavori di "adeguamento antisismico ed efficientamento energetico edificio scolastico scuola primaria	2015	Scorrimento	2.191.805,00	2.191.805,00	2.035.398,45	1.641.814,31	80,66	393.584,14 €	1 mese	2
CAMPANIA	AVELLINO	COMUNE DI CANDIDA	I21E15000110002	ADEGUAMENTO SISMICO (D.M. 14.1.2 8) ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SITO IN	2015	Iniziale	1.496.800,00	1.496.800,00	1.429.602,98	1.238.682,13	86,64	190.920,85 €	1 mese	3
CAMPANIA	AVELLINO	COMUNE DI CASTEL BARONIA	I83G15000260001	Adeguamento strutturale e messa in sicurezza edificio 'Padre Andrea Martini' 2 stralcio funzionale	2015	Iniziale	1.180.000,00	1.180.000,00	1.117.089,05	1.115.289,83	99,83	1.799,22 €	1 mese	4
CAMPANIA	AVELLINO	COMUNE DI FLUMERI	E99D15000240002	Completamento per la messa in sicurezza strutturale dell'edif. scolastico compr. B.Croce 'Corpo B'	2015	Iniziale	1.680.000,00	1.680.000,00	1.476.128,13	881.185,64	59,69	594.942,49 €	6 mesi	5
CAMPANIA	AVELLINO	COMUNE DI FORINO	H21E15000620001	RECUPERO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA G. MARCONI	2015	Iniziale	1.500.000,00	1.500.000,00	1.438.464,61	241.206,77	16,76	1.197.257,84 €	24 mesi	6
CAMPANIA	AVELLINO	COMUNE DI LAPIO	I17B17000080002	REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA DELL'INFANZIA, DI PRIMO E SECONDO GRADO -	2015	Scorrimento	1.471.869,00	1.471.869,00	1.435.214,18	1.288.455,30	89,77	146.758,88 €	CONCLUSO	9
CAMPANIA	AVELLINO	COMUNE DI LAURO	I27B15000360007	Realizzazione di un plesso scolastico nel comune di Lauro	2015	Iniziale	4.999.707,71	4.999.707,71	4.955.961,82	1.831.612,50	36,95	3.124.349,32 €	380 giorni	10
CAMPANIA	AVELLINO	COMUNE DI MONTORO	B83G15012660001	Lavori di Messa in Sicurezza delle strutture scolastiche alla frazione Banzano - II Lotto Stralcio	2015	Iniziale	2.565.530,55	2.565.530,55	2.246.020,75	1.748.197,76	77,83	497.822,99 €	6 mesi	11



CAMPANIA	AVELLINO	COMUNE DI NUSCO	G71E15000070002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELL'AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO	2015	Scorrimento	1.213.185,45	1.213.185,45	1.078.268,98	509.061,54	47,21	569.207,44 €	150 giorni	12
CAMPANIA	AVELLINO	COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO	I91E15000110002	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTISISMICHE (D.M. 14.1.2.8) DELL'EDIFICIO SCOLASTICO OMNICOMPENSIVO N. PE	2015	Iniziale	1.481.831,51	1.481.831,51	1.410.190,19	1.266.796,33	89,83	143.394,86 €	6 mesi	13
CAMPANIA	AVELLINO	COMUNE DI PIETRADEFUSI	C43G15000510006	adeguamento sismico (d.m.14.1.2.8) ed efficientamento energetico dell'Istituto Scolastico "Dionisi	2015	Iniziale	2.760.458,43	2.760.458,43	2.659.647,68	2.302.310,11	86,56	357.337,57 €	CONCLUSO	14
CAMPANIA	AVELLINO	COMUNE DI PRATOLA SERRA	E71E14000550009	Messa in sicurezza e miglioramento sismico dell'edificio adibito a scuola primaria di primo grado -	2015	Iniziale	1.493.151,40	1.493.151,40	1.374.864,19	642.382,10	46,72	732.482,09 €	24 mesi	15
CAMPANIA	AVELLINO	COMUNE DI TAURANO	I21E15000120006	Intervento di ristrutturazione per l'adeguamento dell'edificio scolastico alle norme per la sicurezza	2015	Iniziale	999.789,13	999.789,13	970.862,65	863.875,90	88,98	106.987,75 €	CONCLUSO	17
CAMPANIA	AVELLINO	COMUNE DI TEORA	J41E15000450001	ammodernamento sismico ed efficientamento energetico scuola media F. De Sanctis	2015	Iniziale	2.873.538,52	2.873.538,52	2.229.711,22	1.630.239,75	73,11	599.471,47 €	18 mesi	18
CAMPANIA	AVELLINO	COMUNE DI VOLTURARA IRPINA	J64H15100069001	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOL. IST. COMPENSIVO A. DI MEO	2015	Iniziale	1.494.425,60	1.494.425,60	1.365.767,18	1.169.009,72	85,59	196.758,46 €	CONCLUSO	19
CAMPANIA	BENEVENTO	COMUNE DI APICE	B37B15000500001	lavori di ricostruzione edificio scolastico "Falchetti sito alla Via A. Moro	2015	Iniziale	3.919.636,75	3.919.636,75	3.778.443,50	3.745.895,09	99,13	32.549,41 €	CONCLUSO	20
CAMPANIA	BENEVENTO	COMUNE DI APOLLOSA	J47B14000490001	Lavori di adeguamento sismico della Scuola Media Statale sita alla via Roma	2015	Iniziale	1.500.000,00	1.500.000,00	1.332.996,01	1.323.848,95	99,31	9.147,06 €	1 mese	21
CAMPANIA	BENEVENTO	COMUNE DI FAICCHIO	I21E15000480001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MIGLIORAM. DELLE CONDIZ. DI SICUREZZA ED IGIENICO FUNZ.PLESSO SELVA	2015	Iniziale	839.253,69	839.253,69	787.303,21	639.024,06	81,16	148.279,15 €	60 giorni	25



CAMPANIA	BENEVENTO	COMUNE DI FRASSO TELESINO	D84H15001050002	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA	2015	Iniziale	1.475.828,00	1.475.828,00	1.429.001,00	1.018.304,94	71,26	410.696,06 €	12 mesi	26
CAMPANIA	BENEVENTO	COMUNE DI LIMATOLA	F21E15000000005	"INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA INTEGRALE ED AMPLIAMENTO CON ANNESSA PALESTRA DEL	2015	Iniziale	1.497.300,00	1.497.300,00	1.465.259,61	1.379.606,03	94,15	85.654,58 €	CONCLUSO	27
CAMPANIA	BENEVENTO	COMUNE DI PONTE	E84H15000110002	Ristrutturazione, ampliamento, adeguamento ed efficientamento della scuola primaria "G. di Pietto"	2015	Iniziale	1.500.000,00	1.500.000,00	1.422.779,70	1.215.180,77	85,4	207.598,93 €	45 giorni	28
CAMPANIA	BENEVENTO	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL	H41E15000600002	RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO	2015	Scorrimento	1.499.718,51	1.499.718,51	1.401.399,68	738.380,92	52,68	663.018,76 €	60 giorni	29
CAMPANIA	BENEVENTO	COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO	J61E15000760001	RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'I.C. SETTEMBRINI	2015	Iniziale	883.601,58	883.601,58	866.422,16	847.521,96	97,81	18.900,20 €	CONCLUSO	30
CAMPANIA	BENEVENTO	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	I81E15000630001	Adeguamento statico e funzionale dell'istituto comprensivo G. Siani	2015	Iniziale	1.499.889,02	1.499.889,02	1.391.655,85	1.372.730,93	98,64	18.925,92 €	CONCLUSO	32
CAMPANIA	BENEVENTO	COMUNE DI TORRECUSO	D41E15000370008	Lavori di adeguamento funzionale, ampliamento e miglioramento efficienza energetica dell'istituto	2015	Iniziale	1.500.000,00	1.500.000,00	1.474.644,27	1.416.160,73	96,03	58.484,54 €	CONCLUSO	33
CAMPANIA	CASERTA	COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO	I94H15000830002	Riqualfic. ristruttur. adeg. e migl. energ. edificio I.A.C. San Giovanni Bosco in Via Tiglio	2015	Iniziale	750.500,00	750.500,00	678.044,13	557.534,28	82,22	120.509,85 €	3 mesi	34
CAMPANIA	CASERTA	COMUNE DI MADDALONI	F11E14000510002	Intervento riqualificazione e ristrutturazione I.C. E. De Nicola Via San Francesco D'Assisi	2015	Iniziale	1.499.977,04	1.499.977,04		0		1.499.977,04 €	16 mesi	35



CAMPANIA	CASERTA	COMUNE DI SANT'ARPINO	B44H15001720002	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CINQUEGRANA	2015	Iniziale	1.237.049,26	1.237.049,26	1.197.489,93	1.031.555,49	86,14	165.934,44 €	6 mesi	36
CAMPANIA	CASERTA	COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA	G11E15000460001	adeguamento funzionale di ristrutturazione e manutenzione straordinaria scuola elementare Falcone	2015	Iniziale	1.379.489,05	1.379.489,05	1.217.682,27	1.194.625,56	98,1	23.056,71 €	45 gg	37
CAMPANIA	CASERTA	COMUNE DI SUCCIVO	J75E15000000006	Lavori per l'adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza dell'istituto comprensivo De Amicis	2015	Scorrimen o	1.495.000,00	1.495.000,00	1.243.466,33	980.359,68	78,84	263.106,65 €	3 mesi	38
CAMPANIA	CASERTA	COMUNE DI VILLA LITERNO	E71E15000510001	Adeguamento funzionale, ristrutturazione e manutenzione straordinaria scuola Don Milani	2015	Scorrimen o	1.494.119,08	1.494.119,08	1.221.802,45	0	0	1.221.802,45 €	18 mesi	39
CAMPANIA	NAPOLI	COMUNE DI CICCIANO	D26J15000140006	Adeguamento sismico, ampliamento e riqualificazione area - Lotto n. 1	2015	Iniziale	3.940.000,00	3.940.000,00	3.642.264,41	2.808.086,86	77,09	834.177,55 €	6 mesi	43
CAMPANIA	NAPOLI	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	B91E01000040001	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO DEL 2° ISTITUTO COMPRENSIVO 'V. RUSSO' DI VIA	2015	Scorrimen o	1.499.598,58	1.499.598,58	1.474.654,57	1.449.162,20	98,27	25.493,37 €	CONCLUSO	44
CAMPANIA	NAPOLI	COMUNE DI SCISCIANO	B71E17000210002	interventi ristrutturazione tesi all'adeguamento alle normative in materia impiantistica, sismica ec	2015	Iniziale	1.498.618,45	1.498.618,45	1.326.578,24	1.160.368,92	87,47	166.209,32 €	12 mesi	45
CAMPANIA	SALERNO	COMUNE DI CENTOLA	B93H15000010001	ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO "PUBLIO VIRGILIO MARONE" ALLA FRAZIONE PALINURO	2015	Scorrimen o	1.500.000,00	1.500.000,00	1.346.939,01	0	0	1.346.939,01 €	24 mesi	46
CAMPANIA	SALERNO	COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI	B79D15000680003	Lavori straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento	2015	Iniziale	850.218,17	850.218,17	800.506,38	677.827,40	84,67	122.679,98 €	CONCLUSO	47



CAMPANIA	SALERNO	COMUNE DI POLLA	E47B15000320001	INTERVENTI STRAORDINARI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, .. SCUOLA E. DE AMICIS	2015	Iniziale	3.752.258,89	3.752.258,89	3.547.727,09	3.497.823,08	98,59	27.028,92 €	CONCLUSO	48
CAMPANIA	SALERNO	COMUNE DI POLLICA	C57B15001760001	Lavori di demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia alla Fraz.Acciaroli	2015	Iniziale	1.495.680,00	1.495.680,00	1.405.954,48	1.145.658,39	81,48	260.296,09 €	12 mesi	49
CAMPANIA	SALERNO	COMUNE DI SANT'ARSENIO	F94H0800020001	Ristrutturazione edile ed adeguamento impiantistico, sicurezza e miglioramento degli ambienti	2015	Iniziale	2.265.020,25	2.265.020,25	1.911.838,47	1.671.984,36	87,45	239.854,11 €	3 mesi	50
CAMPANIA	BENEVENTO	COMUNE DI BASELICE	C73H19000910001	Ristrutturazione, adeguamento sismico, rifunionalizzazione, efficientamento scuola materna v.L. Capuano	2016	Scorrimento	1.227.791,52	1.227.791,52	1.067.719,50	235.087,14	22,01	832.632,36 €	330 giorni	51
CAMPANIA	BENEVENTO	COMUNE DI COLLE SANNITA	D71E15000100003	Lavori di adeguamento sismico e risanamento della scuola media statale "F. Flora"	2016	Iniziale	2.700.000,00	2.700.000,00	2.628.815,72	2.389.737,26	90,9	239.078,46 €	2 mesi	53
CAMPANIA	BENEVENTO	COMUNE DI PUGLIANELLO	G17D17000280006	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO	2016	Scorrimento	615.000,00	615.000,00	602.652,13	269.836,80	44,77	332.815,33 €	180 giorni	55
CAMPANIA	BENEVENTO	COMUNE DI SANTA CROCE DEL	G61E15000530002	Lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico dell'edificio scolastico comunale in via S. Anton	2016	Iniziale	1.234.530,00	1.234.530,00	1.160.984,54	1.044.885,42	90	116.099,12 €	CONCLUSO	56
CAMPANIA	NAPOLI	COMUNE DI PROCIDA	C96J17000090001	Miglioramento sismico e adattamento funzionale edificio scolastico scuola elementare Scialoja	2016	Iniziale	1.370.000,00	1.370.000,00	1.056.680,00	725.552,80	68,66	331.127,20 €	30.06.2024	59
CAMPANIA	SALERNO	COMUNE DI LAUREANA CILENTO	F36J14000840002	ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA IN LAUREANA CAPOLUOG	2016	Iniziale	1.050.000,00	1.050.000,00	996.301,53	886.994,34	89,02	109.308,19 €	3 mesi	61
CAMPANIA	SALERNO	COMUNE DI MONTANO ANTILIA	D46D15000450001	Lavori di Ristrutturazione, adeguamento funzionale e normativo, efficientamento energetico scuola el	2016	Iniziale	1.487.904,00	1.487.904,00	1.289.441,97	1.145.319,42	88,82	144.123,55 €	20 mesi	62



CAMPANIA	SALERNO	COMUNE DI NOCERA SUPERIORE	H48G17000010005	Recupero e valorizzazione scuola primaria Luigi Settembrini - OPERE COMPLEMENTARI	2016	Scorrimento	700.000,00	700.000,00	600.230,96	0	0	510.000,00 €	12 mesi	63
CAMPANIA	SALERNO	COMUNE DI NOVI VELIA	B56J20000940002	MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO VIA DEI PRATI	2016	Scorrimento	800.000,00	800.000,00	607.879,96	0	0	607.879,96 €	16 mesi	64
CAMPANIA	SALERNO	COMUNE DI SAN CIPRIANO	G77B15000150002	Lavori di nuova costruzione della scuola primaria di Filetta	2016	Iniziale	1.297.356,61	1.297.356,61	1.259.722,97	576.035,12	45,72	683.687,85 €	6 mesi	65
CAMPANIA	AVELLINO	COMUNE DI MONTORO	B89E17000050001	Approvazione progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione, manutenzione e sicurezza del complesso scolastico della frazione Torchiate	2016	scorrimento	628.634,78	628.634,78	628.634,78	0	0	628.634,78 €	8 mesi	66
												21.465.353,75		



Regione	Provincia	Ente	CUP	Titolo	Anno Maturo	Fase	Finanziamento graduatoria	Finanziamento pre-gara	Finanziamento post-gara	Importo Pagato Totale	% Pagato	Importo da finanziare (Post gara - Pagato)	DURATA RICHIESTA PER NUOVO MUTUO	ID INTERVENTO
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	COMUNE DI BARECILLA	G94H15002250002	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA PRIMARIA "IL MONSIEUR DE BARECILLA"	2015	Iniziale	64.000,00	64.000,00	60.567,07	52.569,09	86,79	7.997,98	6 mesi	15
EMILIA-ROMAGNA	FERRARA	COMUNE DI ARGENTA	C91E15000140006	Lavori ristrutturazione ed adeguamento sismico e normativo edificio scolastico di San Nicolò	2015	Iniziale	150.000,00	150.000,00	123.422,49	117.871,43	95,50	5.504,52	6 mesi	39
EMILIA-ROMAGNA	FERRARA	COMUNE DI ARGENTA	C91E15000130006	Lavori adeguamento sismico Palazzo Scuole "Zingari di San Nicolò"	2015	Iniziale	65.000,00	65.000,00	48.324,68	47.250,65	97,37	1.274,03	6 mesi	41
EMILIA-ROMAGNA	MODENA	COMUNE DI VIGNOLA	B57B15000170006	REALIZZAZIONE PALESTRA ALL'INTERNO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO - PRIMO STADIO	2015	Iniziale	420.000,00	420.000,00	354.940,01		0,00	354.940,01	24 mesi	83
EMILIA-ROMAGNA	PARMA	COMUNE DI TORRILE	F35H17000070004	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E STRUTTURALE DELL'EDIFICIO SCUOLA MATERNA DI SAN PILO	2015	Scorimento	250.000,00	250.000,00	204.723,84	170.786,29	83,42	33.937,55	18 mesi	100
EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	COMUNE DI BRUSAPILLA	H52G19000810006	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA E LINEE DISTRIBUZIONI DELL'IMPIANTO RISCALDAMENTO	2015	Scorimento	61.268,31	61.268,31		0,00		61.268,31	6 mesi	111
EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	COMUNE DI RAVENNA	C64H16001600002	ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA, ADEGUAMENTO AL D.P.R. 151/2011 E RIFACIMENTO COPERTURA	2015	Scorimento	250.000,00	250.000,00	182.900,62		0,00	182.900,62	6 mesi	120
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	C24H17000470002	Lavori di adeguamento antincendio	2016	Scorimento	335.000,00	335.000,00	258.489,63	179.116,84	69,29	79.372,56	2 mesi	168
EMILIA-ROMAGNA	MODENA	COMUNE DI SASSUOLO	B03B18000140005	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - SEDE DELLA SCU	2016	Iniziale	116.200,00	116.200,00		0,00		116.200,00	18 mesi	193
843.395,61														



Regione	Provincia	Ente	CUP	Titolo	Anno Mutuo	Fase	Finanziame nto graduatoria	Finanziame nto pre- gara	Finanziame nto post- gara	Importo Pagato Totale	% Pagato	Importo da rifinanziare (Post gara - Pagato)	DURATA RICHIES TA PER NUOVO MUTUO	ID INTERVE NTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	COMUNE DI PRAVISDOMINI	C74I19001260005	Miglioramento sismico della scuola secondaria di 1° grado di Pravisdomini	2016	Scorrimento	475.091,20	475.091,20	427.771,60	0,00	0,00	427.771,60	12 mesi	1



Regione	Provincia	Ente	CUP	Titolo	Anno Mutuo	Fase	Finanziament o graduatoria	Finanziament o pregara	Finanziament o postgara	Importo Pagato Totale	% Pagato	Importo da rifinanziare (Post gara - Pagato)	DURATA RICHIESTA PER NUOVO MUTUO (mesi)	ID INTERVENTO
LAZIO	ROMA	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA	F81H13001690003	LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	2016	Iniziale	600.000,00	600.000,00	394.233,21	383.131,03	97,18	11.102,18	18	99
LAZIO	ROMA	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA	F81H13001740003	LAVORI DI PRESENTAZIONE S.C.I.A.	2016	Iniziale	700.000,00	700.000,00	468.821,54	430.837,05	91,89	37.984,49	18	98
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI ACUTO	D48E15000010002	COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DELLA SCUOLA DI PRIMO GRADO	2015	Scorrimento	1.031.629,49	1.031.629,49	807.592,39	440.144,84	54,5	367.447,55	24	1
LAZIO	ROMA	COMUNE DI AGOSTA	C96J10000650006	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN PIAZZA SAN NICOLA	2015	Iniziale	1.200.000,00	1.200.000,00	1.143.199,85	942.548,67	82,44	200.651,18	24	53
LAZIO	ROMA	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	D17B14000210004	Piano di recupero denominato Cecchina. Realizzazione Palestra- Intervento B, III stralcio.	2015	Iniziale	594.720,00	594.720,00	523.118,63	487.163,18	93,12	35.955,45	18	54
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI ALVITO	C64H15001200002	Messa in sicurezza, adeguamento impianti ed efficientamento energetico edificio scolastico 'Mario Eq	2015	Iniziale	430.455,69	430.455,69	359.425,27	353.808,03	98,43	5.617,24	18	2
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI AMASENO	E76D13000080002	Corpo B della scuola media statale Virgilio ubicata in via Prati	2015	Iniziale	576.367,25	576.367,25	516.343,43	511.571,37	99,07	4.772,06	18	3
LAZIO	LATINA	COMUNE DI APRILIA	G19E20000630002	S_116-D LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA LEDA	2015	Scorrimento	390.000,00	390.000,00	290.110,02	234.618,50	80,87	55.491,52	18	37
LAZIO	LATINA	COMUNE DI APRILIA	G19E20000620006	S_106-M LAVORI DI RISTR. E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO M. GARIBALDI - II STRALCIO	2016	Scorrimento	800.000,00	800.000,00	682.355,23	515.077,11	75,48	167.278,12	24	90
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI AQUINO	G91E13000340002	MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO: SCUOLA MEDIA SECONDARIA	2015	Iniziale	705.664,20	705.664,20	660.544,36	649.432,08	98,31	11.112,28	18	4
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI ARNARA	H24H15001820002	Adeguamento funzionale con opere di completamento e messa a norma del plesso scolastico ?Mingarelli?	2016	Iniziale	293.072,80	293.072,80	271.842,57	261.245,81	96,1	10.596,76	18	86
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI ARPINO	I34H15000200002	Manutenzione straordinaria messa in sicurezza e miglioramento sismico Liceo-Convitto Tulliano	2015	Iniziale	1.185.329,25	1.185.329,25	1.146.313,74	935.823,35	81,63	210.490,39	24	5
LAZIO	ROMA	COMUNE DI ARTENA	F91E15000280002	Lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza sc.Serangeli	2015	Iniziale	1.195.531,82	1.195.531,82	1.030.988,33	897.634,68	87,06	133.353,65	18	55
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI ATINA	J47B14000470002	ampliamento polo scolastico Atina (FR) - Viale della Cartiera - 2° lotto funzionale di completamento	2015	Iniziale	1.094.235,70	1.094.235,70	1.085.906,36	936.839,74	86,27	149.066,62	24	6



LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO	F97B15000410006	Realizzazione di sala musicale a servizio dell'Edificio Scolastico	2015	Iniziale	193.850,00	193.850,00	183.949,25	182.022,40	98,95	1.926,85	18	7
LAZIO	ROMA	COMUNE DI CAPENA	H73J13000370005	ADEGUAMENTO AL RISCHIO SISMICO E ALLA NORMATIVA PER PORTATORI DI HANDICAP SCUOLA SANTA	2015	Iniziale	431.433,14	431.433,14	407.648,41	319.017,39	78,25	88.631,02	18	56
LAZIO	VITERBO	COMUNE DI CAPRAROLA	F96B19004900001	Lavori di messa in sicurezza dell'Istituto Comprensivo 'Roberto Marchini'	2015	Scorrimento	406.075,58	406.075,58	386.493,98	228.350,19	59,08	158.143,79	24	79
LAZIO	ROMA	COMUNE DI CARPINETO ROMANO	F94H13000570001	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Scuola Media Leone XIII	2016	Iniziale	88.986,18	88.986,18	74.460,12	50.713,86	68,1	23.746,26	18	100
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI CASSINO	I34H15000690002	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO ANTISISMICO, MESSA A NORMA ED ADEGUAME	2015	Iniziale	1.200.000,00	1.200.000,00	1.177.464,18	1.033.973,89	87,81	143.490,29	24	8
LAZIO	LATINA	COMUNE DI CASTELFORTE	I43G15000180002	COMPLETAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA S. MARTINO	2015	Iniziale	953.964,00	953.964,00	929.136,89	872.821,69	93,93	56.315,20	18	38
LAZIO	ROMA	COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO	J41E17000130002	Miglioramento sismico Edificio scolastico via De Gasperi	2015	Iniziale	815.181,38	815.181,38	600.754,67	573.496,25	95,46	27.258,42	18	57
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO	B54H15000850002	Miglioramento sismico, ampliamento, riqualificazione ed efficientamento energetico scuola elementare	2015	Iniziale	817.938,13	817.938,13	776.102,35	767.840,27	98,93	8.262,08	18	9
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI	D74H14001040004	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA	2015	Iniziale	248.970,00	248.970,00	241.543,68	209.218,33	86,61	32.325,35	18	10
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI CASTROCELO	C61E15000210006	Miglioramento sismico, messa a norma degli imp., abb. barriere arch., eff. energetico	2015	Iniziale	496.272,56	496.272,56	441.254,81	439.853,55	99,68	1.401,26	18	11
LAZIO	VITERBO	COMUNE DI CELLENO	C41E15000570002	Ristrutturazione e consolidamento Scuola dell'Infanzia e Primaria "Pio Fedi"	2015	Iniziale	262.176,85	262.176,85	204.641,60	195.164,67	95,36	9.476,93	18	80
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI CERVARO	E16J16001720002	Messa in sicurezza e ristrutturazione, miglioramento sismico ed eff. Energetico suola elem. Canolungo	2015	Iniziale	799.189,62	799.189,62	790.645,73	788.423,39	99,71	2.222,34	18	12
LAZIO	VITERBO	COMUNE DI CIVITELLA D'AGLIANO	E79F18000220001	INT DI COMP FUNZ, MIGL SISMICO, ADEG IMP, ABBAT BAR ARCH E EFF. ENERG. PLESSO SCOL. IN LOC. TERMINE	2015	Scorrimento	650.000,00	650.000,00	629.555,85	565.593,02	89,84	63.962,83	18	81
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI COLLE SAN MAGNO	G49DL5000950002	Completamento e messa a norma dell'edificio scolastico denominato Scuola elementare e Materna	2015	Iniziale	609.972,00	609.972,00	555.111,71	551.840,92	99,41	3.270,79	18	13
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI FERENTINO	G81E15000710002	LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA "SIMONE COLA" EX GIARDINO - 3 LOTTO	2015	Iniziale	670.000,00	670.000,00	486.561,11	429.284,86	88,22	57.276,25	18	15
LAZIO	ROMA	COMUNE DI FIANO ROMANO	G71E15000130004	Lavori di ristrutturazione ex scuola materna	2015	Iniziale	135.000,00	135.000,00	98.377,40	95.943,29	97,52	2.434,11	18	59



LAZIO	ROMA	COMUNE DI FONTE NUOVA	D34H15000310002	RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA EDOARDO DE FILIPPO IN VIA DEL BRENNERO	2016	Iniziale	1.200.000,00	1.200.000,00	931.311,04	661.823,78	71,06	269.487,26	24	101
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI FONTECHIARI	E32J17000050001	Messa in sicurezza della scuola elementare Filomeno Ferrante, adeguamento sismico della palestra	2016	Iniziale	511.892,06	511.892,06	478.486,90	462.798,14	96,72	15.688,76	18	88
LAZIO	RIETI	COMUNE DI FORANO	C71H13000460002	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	2015	Iniziale	672.267,76	672.267,76	652.352,61	650.316,08	99,68	2.036,53	18	49
LAZIO	ROMA	COMUNE DI FRASCATI	I14H15000790001	I.C. FRASCATI I - MIGLIORAMENTO SISMICO PLESSO SCOLASTICO DI VILLA INNOCENTI	2015	Iniziale	608.000,00	608.000,00	440.151,60	371.835,20	84,47	68.316,40	18	60
LAZIO	VITERBO	COMUNE DI GALLESE	C32H18000440002	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA IN LOCALITÀ GALLESE SCALO CON LA COSTRUZIONE DEL LOCALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE DI VIA SAN	2015	Scorrimento	236.787,90	236.787,90	189.174,79	156.599,40	82,78	32.575,39	18	82
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI GALLINARO	F64H16001110002	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE DI VIA SAN	2015	Iniziale	300.000,00	300.000,00	292.830,00	289.421,55	98,83	3.408,45	18	16
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI GIULIANO DI ROMA	G76J17000840003	INTERVENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI IN AREA URBANA	2015	Iniziale	631.209,81	631.209,81	602.840,41	542.456,32	89,98	60.384,09	18	17
LAZIO	ROMA	COMUNE DI GORGA	D73H19000520002	Scuola materna ed elementare 'San Giovanni Bosco' - Realizzazione palestra scolastica.	2015	Scorrimento	284.182,36	284.182,36	257.657,84	201.180,78	78,08	56.477,06	18	62
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	I96J15001340001	Lavori di messa in sicurezza della scuola Garibaldi di Valcatòio	2015	Iniziale	2.396.015,20	1.198.007,60	1.111.839,06	1.011.009,87	90,93	100.829,19	18	18
LAZIO	LATINA	COMUNE DI ITRI	C11E15000300002	Miglioramento sismico, messa in sicurezza, riqualificazione ed efficientamento energetico della scuola	2015	Iniziale	969.175,00	969.175,00	915.056,53	823.550,27	90	91.506,26	18	39
LAZIO	ROMA	COMUNE DI LARIANO	D51E15000470006	COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI	2015	Iniziale	1.168.248,87	1.168.248,87	1.051.983,86	946.580,22	89,98	105.403,64	18	63
LAZIO	RIETI	COMUNE DI LEONESSA	G25F16000070001	Lavori di efficientamento energetico, messa a norma impianti, adeg. Sismico Scuola Secondaria	2016	Iniziale	1.196.337,81	1.196.337,81	1.095.691,26	1.089.166,50	99,4	6.524,76	18	95
LAZIO	LATINA	COMUNE DI MAENZA	E46J15001880006	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2016	Iniziale	575.425,43	575.425,43	408.997,31	407.632,51	99,66	1.364,80	18	91
LAZIO	ROMA	COMUNE DI MAGLIANO ROMANO	B51E16000590001	Adeguamento sismico dell'edificio scolastico scuola elementare ? media di via Romana 19	2015	Iniziale	632.796,03	632.796,03	631.193,15	597.709,09	94,69	33.484,06	18	64
LAZIO	ROMA	COMUNE DI MAZZANO ROMANO	G21E15000700002	Lavori di "Ristrutturazione, adeguamento e messa a norma edificio scolastico sito in Via XXV Aprile	2015	Iniziale	530.112,00	530.112,00	530.112,00	524.197,52	98,88	5.914,48	18	65



LAZIO	ROMA	COMUNE DI MENTANA	J34B13000320004	REALIZZAZIONE NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA BRUNELLESCHI	2015	Iniziale	1.200.000,00	1.200.000,00	1.150.771,65	1.140.933,33	99,14	9.838,32	18	66
LAZIO	LATINA	COMUNE DI MINTURNO	F54H15001030007	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA RIQUALIFICAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ANTICENDIO	2015	Iniziale	800.000,00	800.000,00	683.664,33	397.979,81	58,21	285.684,52	24	40
LAZIO	ROMA	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	H84I18000520002	Riqualificazione messa a norma e in sicurezza, di miglioramento sismico primaria "G.GARDUCCI"	2016	Scorrimento	654.626,84	654.626,84	616.373,84	614.817,66	99,74	1.556,18	18	102
LAZIO	LATINA	COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO	G65I17000030002	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CON MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONIC	2016	Iniziale	1.157.972,79	1.157.972,79	1.108.667,46	1.104.438,59	99,61	4.228,87	18	92
LAZIO	ROMA	COMUNE DI MONTEFLAVIO	I54H15001490002	Intervento di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza edificio scolastico G. Giacomelli	2015	Iniziale	405.000,00	405.000,00	300.954,96	288.310,02	95,79	12.644,94	18	67
LAZIO	ROMA	COMUNE DI MONTELIBRETTI	B75I17000030002	Lavori di riqualificazione, efficientamento energetico e realizzazione palestra C. Petrocchi	2016	Iniziale	1.060.837,36	1.060.837,36	791.782,28	765.506,46	96,68	26.275,82	18	103
LAZIO	ROMA	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	B19D15000550002	MANUTENZIONE, RISANAMENTO, EFFICIENZA ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA	2015	Iniziale	1.101.289,41	1.101.289,41	1.045.679,11	1.036.420,58	99,11	9.258,53	18	68
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI PASTENA	C46J16001750006	EFFICIEN. ENERG. ED ELIMINAZ. DELLE BARRIERE ARCHITET. PALESTRA ED EDIFICIO SCOLASTICO P.	2016	Iniziale	246.270,00	246.270,00		0	0	246.270,00	24	
LAZIO	ROMA	COMUNE DI PISONIANO	J36J15000220002	Messa in sicurezza scuola dell'infanzia	2015	Iniziale	634.773,20	634.773,20	592.171,12	563.366,67	95,13	28.804,45	18	70
LAZIO	ROMA	COMUNE DI PISONIANO	H64H15000670007	Lavori di completamento ed efficientamento energetico Scuola Intercomunale Sassa.	2015	Iniziale	1.141.076,13	1.141.076,13	1.056.332,34	903.707,94	85,55	152.624,40	24	69
LAZIO	RIETI	COMUNE DI POGGIO CATINO	H38E16000010001	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO SITA IN VIA TERNANA	2015	Scorrimento	308.000,00	308.000,00	222.127,08	182.125,24	81,99	40.001,84	18	51
LAZIO	RIETI	COMUNE DI POGGIO MIRTETO	I49D15000320002	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA A NORMA IMPIANTI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2016	Iniziale	1.044.000,00	1.044.000,00	1.024.400,05	1.017.784,51	99,35	6.615,54	18	96
LAZIO	RIETI	COMUNE DI POGGIO MOIANO	J56E15000000002	INCREMENTO DELLA MESSA IN SICUR. ED ELIMIN. DELLE BARRIERE ARCHIT. DELLA SCUOLA ELEM. E MAT. FULIVI	2016	Iniziale	184.467,35	184.467,35	128.336,06	99000	77,14	29336,06	18	97
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI PONTECORVO	B41E15000310006	Recupero e la messa in sicurezza dell'edificio scolastico "Salvo D'Acquisto"	2015	Iniziale	607.846,66	607.846,66	559349,52	557.476,27	99,66	1873,25	18	20
LAZIO	LATINA	COMUNE DI PONTINIA	B89D16000080002	LAVORI DI MESSA A NORMA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO VIA DELLA PACE LOC.	2015	Iniziale	642.991,97	642.991,97	480680	475.722,61	98,96	4957,39	18	41



LAZIO	LATINA	COMUNE DI PONZA	192B15000000006	LAVORI DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO, PER IL CONTENIMENTO ENERGET	2016	Iniziale	747.703,41	747.703,41	601159,66	449.973,70	74,85	151185,96	24	93
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI POSTA FIBRENO	C52G19000240001	effic. energetico, adeguamento impianti tec. e messa in sicurezza Scuola Elem. carbone	2015	Scorrimento	303.911,14	303.911,14	217065,39	175.131,23	80,68	41934,16	18	21
LAZIO	ROMA	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	E82H15000000002	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA OLGA ROVERE	2016	Iniziale	438.979,89	438.979,89	319981,43	287.981,25	89,99	32000,18	18	104
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI ROCCA D'ARCE	E76D15008320001	Adeguamento sismico, energetico e funzionale di un fabbricato comunale, adibito a Laboratorio.....	2015	Iniziale	585.000,00	585.000,00	541924,31	539.929,85	99,63	1994,46	18	22
LAZIO	ROMA	COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO	J64H15000780002	Messa in sicurezza e riqualificazione energetica del complesso scolastico "Francesco D'Assisi"	2015	Iniziale	848.682,63	848.682,63	787557,55	774.165,40	98,3	13392,15	18	71
LAZIO	LATINA	COMUNE DI ROCCAGORGA	B34H16001060002	Intervento di messa in sicurezza, adeguamento sismico, messa a norma impianti, prevenzione incendi,	2015	Iniziale	955.623,71	955.623,71	815609,1	742.297,88	91,01	73311,22	18	42
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI ROCCASECCA	J81E15001070002	Lavori di ristrutturazione della scuola elementare capoluogo ai fini dell'efficientamento energetico	2015	Iniziale	416.126,37	416.126,37	403109,17	400.917,78	99,45	2191,39	18	23
LAZIO	LATINA	COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI	D56J15000100001	Consolidamento, ristrutturazione, miglioramento ed efficientamento energetico del complesso scolasti	2015	Iniziale	626.300,77	626.300,77	568673,65	559.319,24	98,35	9354,41	18	43
LAZIO	ROMA	COMUNE DI ROMA	J87C19000100002	Ulteriori interventi per opere di messa in sicurezza e adeguamento normativo scuola el. Elsa Morante	2015	Scorrimento	700.000,00	700.000,00	523649,62	464.865,04	88,77	58784,58	18	72
LAZIO	ROMA	COMUNE DI ROMA	J84H15002210001	MANUT. STRAORD - RISANAMENTO E RIQUALIF. ENERG. DELLA SC. ELEM. E MAT. A. SORDI VIA TAGGIA 7	2015	Iniziale	1.200.000,00	1.200.000,00	827413,65	744.252,12	89,94	83161,53	18	73
LAZIO	ROMA	COMUNE DI ROMA	J84H15002230001	prog. esec. e lavori di manutenzione straord , opere di completamento e consolidamento statico	2015	Iniziale	1.200.000,00	1.200.000,00	894494,83	828.263,24	92,59	66231,59	18	74
LAZIO	VITERBO	COMUNE DI RONCIGLIONE	H36F18000000006	Lavori di miglioramento sismico dei padiglioni scolastici della scuola materna-elementare M. Virgil	2016	Iniziale	858.356,18	858.356,18	687718,58	615.685,22	89,52	72033,36	18	105
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO	G14H15000960002	Miglioramento sismico, efficientamento energetico ed adeguamento impiantistica della scuola materna	2015	Iniziale	1.096.338,07	1.096.338,07	976.495,07	975.097,62	99,85	1.397,45	18	24
LAZIO	LATINA	COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	F74H16001180001	ristrutturazione e ampliamento con messa a norma impianti e riqualificazione energetica polo scolast	2015	Iniziale	841.520,67	841.520,67	754.946,37	700.743,50	92,82	54.202,87	18	44
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI SANT'AMBROGIO SUL	I41F15000010002	Messa in sicurezza miglioramento ed efficientamento energetico edificio scolastico del Capoluogo	2015	Scorrimento	349.229,20	349.229,20	340.497,30	128.586,90	37,76	211.910,40	24	25



LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	J57B15000410002	COMPLETAMENTO LAVORI E MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA COSTRUZIONE	2015	Iniziale	643.857,50	643.857,50	614.036,60	298.349,69	48,58	315.686,91	24	26
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI SANT'APOLLINARE	B64H15000500001	Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento del plesso scolastico Don Bosco con opere connesse per i	2015	Iniziale	478.999,89	478.999,89	450.391,35	399.105,28	88,61	51.286,07	18	27
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI SANTOPADRE	D84J19000000002	lavori di efficientamento energetico, razionalizzazione e messa in sicurezza area di fruizione	2015	Scorrimento	252.230,64	252.230,64	246.469,59	208.812,79	84,72	37.656,80	18	28
LAZIO	ROMA	COMUNE DI SEGNI	C14H15001100002	?Messa in sicurezza Edificio Scolastico T. Falasca Messa a norma degli impianti?	2015	Iniziale	882.391,92	882.391,92	762.770,11	747.200,46	97,95	15.569,65	18	75
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI SGURGOLA	F37B14000440006	Costruzione Scuola Materna in Via Caduti sul Lavoro	2015	Iniziale	827.819,95	827.819,95	680.205,79	652.876,21	95,98	27.329,58	18	29
LAZIO	LATINA	COMUNE DI SONNINO	H21E15000810001	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO EFFICIENTAMENTO	2016	Iniziale	630.783,12	630.783,12	481.668,11	472.088,15	98,01	9.579,96	18	94
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI SORA	E41E16000150006	Messa in sicurezza delle strutture del Palazzo degli Studi Simoncelli	2015	Iniziale	1.166.004,73	1.166.004,73	1.100.240,72	317.111,46	28,82	783.129,26	24	30
LAZIO	LATINA	COMUNE DI SPERLONGA	E31E15000540002	COMPLETAMENTO E Messa a norma, del polo scolastico denominato (Sottotenente Alfredo ASPRI)"	2015	Iniziale	1.163.436,10	1.163.436,10	975.002,21	794.323,10	81,46	180.679,11	24	45
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI TERELE	I71E15000380001	messa in sicurezza degli impianti ed efficientamento energetico della scuola elementare comunale	2015	Iniziale	264.316,44	264.316,44	258.324,75	211.230,56	81,76	47.094,19	18	31
LAZIO	LATINA	COMUNE DI TERRACINA	J56715000120002	LAVORI DI MESSA A NORMA, MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTI SUPERAMENTO BARRIERE ED.	2015	Iniziale	1.198.952,28	1.198.952,28	1.153.172,40	977.593,34	0,85	175.579,06	24	46
LAZIO	ROMA	COMUNE DI TOLFA	B46J15002380002	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA	2015	Iniziale	380.918,21	380.918,21	292.962,96	291.717,91	99,57	1.245,05	18	76
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI VALLECORSIA	D31E16000540001	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "SANTA MARIA DE MATTIAS" CON MESSA A	2015	Iniziale	2.176.800,00	1.088.400,00	954.677,48	942.046,38	98,67	12.631,10	18	32
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI VALLEMAIO	E44H15000980001	Intervento di messa in sicurezza con miglioramento sismico ed energetico della palestra scolastica	2015	Iniziale	972.487,59	972.487,59	822.888,15	735.483,17	89,37	87.404,98	18	33
LAZIO	ROMA	COMUNE DI VALMONTONE	H96J15000100002	Miglioramento Sismico, Messa a Norma e Bonifica Amianto Scuola Elementare e Materna M. Teresa di C.	2015	Iniziale	1.192.795,68	1.192.795,68	982.431,63	955.622,48	97,27	26.809,15	18	77
LAZIO	VITERBO	COMUNE DI VEJANO	I59D15000520001	LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI DELLA SCUOL	2015	Iniziale	315.000,00	315.000,00	265.950,90	254.427,46	95,66	11.523,44	18	83
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI VEROLI	G66E10000060004	Adeguamento sismico A. Valente	2015	Iniziale	1.167.891,48	1.167.891,48	979.580,36	837.981,23	85,54	141.599,13	24	34



LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI VICO NEL LAZIO	I84H17000200002	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA COMUNALE	2016	Iniziale	513.611,61	513.611,61	492.711,15	434.686,20	88,22	58.024,95	18	89
LAZIO	VITERBO	COMUNE DI VIGNANELLO	B75I17000060006	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA VIGNOLA	2015	Iniziale	582.803,70	582.803,70	557.049,62	554.584,75	99,55	2.464,87	18	84
LAZIO	FROSINONE	COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA	B14H13000140002	lavori ristrutturazione ed adeguamento scuola media santa scolastica	2015	Iniziale	361.682,70	361.682,70	345.201,02	233.426,58	67,62	111.774,44	18	35
LAZIO	VITERBO	COMUNE DI VITERBO	D86J15000110002	Messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado Pio Fedi	2015	Scorrimento	365.000,00	365.000,00	261.534,70	213.665,59	81,69	47.869,11	18	85
LAZIO	LATINA	FONDI	G78E18000120002	Lavori di recupero e messa in sicurezza della scuola Garibaldi/Purificato	2016	Scorrimento	522.480,00	522.480,00		0	0	522.480,00	24	
LAZIO	FROSINONE	PROVINCIA DI FROSINONE	I65I12000090005	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO E ALLE OGGETTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2015	Iniziale	583.916,19	583.916,19	504.230,58	152.364,52	30,21	351.866,06	24	36
LAZIO	RIETI	PROVINCIA DI RIETI	D14H13000600002	Miglioramento sismico del Plesso scolastico I.T.C. Luigi di Savoia di Rieti	2015	Iniziale	330.000,00	330.000,00	258.134,94	173.056,31	67,04	85.078,63	18	52
LAZIO	FROSINONE	TORRE CAJETANI	J86J15002220002	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E BARRIERE ARCHITETTONICHE	2015	Scorrimento	261.683,54	261.683,54	0	0	0	261.683,54	24	
												8.033.565,25		



Regione	Provincia	Ente	CUP	Titolo	Anno Mutuo	Fase	Finanziamento graduatoria	Finanziamento pre-gara	Finanziamento post-gara	Importo Pagato Totale	% Pagato	Importo da rifinanziare (Post gara - Pagato)	DURATA RICHIESTA PER NUOVO MUTUO	ID INTERVENTO
LIGURIA	GENOVA	COMUNE DI CAMPOMORONE	D59E19002120004	Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo	2015	Scorrimento	63.000,00	63.000,00	60.355,92	0,00		60.355,92	31 gennaio 2024	1
LIGURIA	GENOVA	COMUNE DI MOCONESI	G51E15000320001	Lavori di ampliamento scuola elementare di Ferrada	2015	Iniziale	399.999,99	399.999,99	318.850,95	283.064,78	100,00	23.510,98	31 luglio 2023	2
LIGURIA	GENOVA	COMUNE DI ROSSIGLIONE	H26B18001650006	Ampliamento della scuola per l'infanzia, della scuola Primaria F.lli Puppo e della scuola secondaria	2015	Scorrimento	400.000,00	400.000,00	316.451,45	284.806,30	90,00	31.645,15	30 novembre 2023	3
LIGURIA	IMPERIA	COMUNE DI PONTEDASSIO	D17B15000100005	Realizzazione del nuovo plesso scolastico G. Natta mediante accorpamento di sedi scuola obbligo	2015	Iniziale	1.000.000,00	1.000.000,00	828.110,56	726.477,39	100,00	101.633,17	31 luglio 2023	4
LIGURIA	LA SPEZIA	COMUNE DI PIGNONE	F18G17000010002	Riqualificazione dei locali della scuola dell'infanzia "mons. Vando Cabano" volta alla rimozione di	2015	Scorrimento	126.225,60	126.225,60	124.557,08	71.305,71	57,24	53.251,37	31 gennaio 2024	5
LIGURIA	SAVONA	COMUNE DI ORTOVERO	B34H15003320005	Intervento di miglioramento energetico alla scuola comunale	2015	Iniziale	123.067,64	123.067,64	102.786,55	92.507,89	90,00	10.278,66	31 dicembre 2023	7
												280.675,25		



Ente	CUP	Titolo	Anno Mutuo	Fase	Finanziamento graduatoria	Finanziamento pre-gara	Finanziamento post-gara	Importo Pagato Totale	% Pagato	Importo da rifinanziare (Post gara - Pagato)	DURATA RICHIESTA PER NUOVO MUTUO	ID INTERVENTO
COMUNE DI ALBINO	I81E15000080006	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONE E NUOVA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DES.-COM.	2015	Scorrimento	2.400.000,00	2.400.000,00	1.900.163,29	1.586.341,06	83,48	313.822,23 €	12	1
COMUNE DI BOLGARE	E53H19000220005	NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO -CENTRO CIVICO DIDATTICO-1°STRALCIO FUNZIONALE	2015	Scorrimento	1.440.000,00	1.440.000,00	1.121.110,28	933.194,12	83,23	187.916,16 €	12	3
COMUNE DI PONTIROLO NUOVO	C54H17000150006	MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRA - 2 LOTTO	2015	Scorrimento	209.414,90	209.414,90	195.423,60	178.114,20	91,14	17.309,40 €	12	5
COMUNE DI SCANZOROSCIATE	H91E15000100006	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA	2015	Scorrimento	405.600,00	405.600,00	337.613,86	0,00	0,00	337.613,86 €	12	6
COMUNE DI AZZANO MELLA	E56J12000270006	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI PAOLO II	2015	Scorrimento	217.500,00	217.500,00	167.002,95	157.254,22	94,16	9.748,73 €	12	7
COMUNE DI BAGOLINO	F71E15000100006	PROG VALUT TECN-ECONOM X INTERVENTI ADEGUAMEN SISMICO E MIGLIORAM ENERGETICO SCUOLA MEDIA BAGOLINO	2015	Iniziale	740.640,00	740.640,00	658.711,71	634.629,96	96,34	24.081,75 €	12	8
COMUNE DI CHIARI	D41E140000690006	OPERE DI POTENZIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI VIALE MELLINI	2015	Iniziale	5.000.000,00	5.000.000,00	3.854.971,11	2.838.704,15	73,63	1.016.266,96 €	12	11
COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO	D73C19000020006	LAVORI DI MIGLIORAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO "G. B	2015	Scorrimento	114.000,00	114.000,00	80.343,31	0,00	0,00	80.343,31 €	24	12
COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI	H91E16000680004	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE PRIMARIA DON MILANI 7 PIAZZA RO	2015	Scorrimento	377.880,00	377.880,00	316.113,21	231.386,41	73,19	84.726,80 €	12	15
PROVINCIA DI BRESCIA	H87B15000010002	LICEO "A. CALINI" IN COMUNE DI BRESCIA. OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA.	2015	Scorrimento	2.000.000,00	2.000.000,00	1.555.011,44	903.164,62	58,08	651.846,82 €	12	17
COMUNE DI AROSIO	I12G19000280005	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO COMPRESA PALESTRA - EFFICIENTAME	2015	Scorrimento	135.000,00	135.000,00	118.766,91	110.981,64	93,44	7.785,27 €	12	18
COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO	D57B15000320005	Lavori di realizzazione Nuova Scuola Secondaria di I° Grado in Via Serenza	2015	Iniziale	2.145.000,00	2.145.000,00	1.656.636,24	1.486.754,50	89,74	169.881,74 €	12	19
COMUNE DI CERANO D'INTELVI	B71E15000140006	INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2015	Scorrimento	305.600,00	305.600,00		0,00		305.600,00 €	18	20
COMUNE DI CERNOBBIO	D96B19000860006	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MARMORI	2015	Scorrimento	142.500,00	142.500,00	106.567,48	0,00	0,00	106.567,48 €	12	21
COMUNE DI GERA LARIO	F66J15001700006	manutenzione straordinaria per miglioramento palestra scolastica esistente ed opere accessorie	2015	Scorrimento	117.000,00	117.000,00	115.232,71	78.924,95	68,49	36.307,76 €	12	22
COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI	H47B15000060006	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA AL SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO	2015	Iniziale	3.980.445,09	3.980.445,09	3.646.597,64	3.550.715,11	97,37	95.882,53 €	12	23



COMUNE DI LIMIDO COMASCO	D91E11000050006	AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	2015	Scorrimento	2.160.000,00	2.160.000,00	1.671.200,89	619.332,41	37,05	1.051.868,48 €	24	24
COMUNE DI MUSSO	I54H15000540006	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO DELLA PALESTRA COMUNALE OPERE DI MIGL	2015	Iniziale	240.000,00	240.000,00	206.141,15	184.833,14	89,66	21.308,01 €	12	25
PROVINCIA DI CREMONA	G15C16000050002	Ristrutturazione per riutilizzo ad uso scolastico	2015	Scorrimento	1.800.000,00	1.800.000,00	1.369.392,78	670.286,27	48,94	699.106,51 €	12	28
COMUNE DI COLICO	I91E15000360005	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DELL'EX COLLEGIO SACRO CUORE A SEDE DEL NUOVO CAMPUS SC	2015	Iniziale	4.000.000,00	4.000.000,00	2.438.418,65	2.192.089,78	89,89	246.328,87 €	12	29
COMUNE DI CORTENOVA	H22G19000070006	COMPLESSO SCOLASTICO GIOVANNI BELLOMI LAVORI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA E ANTINCENDIO VVF	2015	Scorrimento	140.000,00	140.000,00	118.196,15	0,00	0,00	118.196,15 €	12	30
COMUNE DI ROGENO	I47B15000070006	CAMPUS SCOLASTICO COMUNALE	2015	Iniziale	2.400.000,00	2.400.000,00	2.176.376,46	626.632,38	0,29	1.549.744,08 €	18	31
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	J42I09000110001	RIFACIM. FACCIATE RICORSA COPERTURE MODIFICHE INTERNE E COMPLET. A.N. PRESSO ISM C. TENCA DI MILANO	2015	Iniziale	3.300.000,00	3.300.000,00	2.368.906,12	2.335.806,00	98,60	30.000,00 €	12	36
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	J44H09000010003	RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI ZONA INTERNA C.S.GALLARATESE VIA NATTA 11 MILANO	2015	Iniziale	256.000,00	256.000,00	176.934,96	171.597,32	96,98	4.000,00 €	12	37
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	J44B13000310003	Realizzazione edificio per laboratori scolastici presso Istituto Vespucii - Milano	2015	Iniziale	1.900.000,00	1.900.000,00	1.431.656,17	1.269.810,57	88,69	161.845,60 €	12	38
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	J74H14000490003	RIFAC. FACCIATE SOST. SERRAMENTI E SIST. COPERTURE - IISS BENINI E IISS P. D. FRANCESCA DI MELEGNANO	2015	Iniziale	1.500.000,00	1.500.000,00	1.192.736,34	893.375,62	74,90	299.360,72 €	12	39
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	J46E08000150005	SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI. SISTEMAZIONE DELLA FACCIATE L.A. BOCCIONI MILANO	2015	Iniziale	2.400.000,00	2.400.000,00	1.803.796,25	1.604.211,67	88,93	199.584,58 €	12	40
COMUNE DI BUSTO GAROLFO	C76C19000020006	adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, igiene, agibilità ed efficientamento energetico da real	2015	Scorrimento	624.000,00	624.000,00	445.832,14	0,00	0,00	445.832,14 €	12	41
COMUNE DI CASTANO PRIMO	H14H16001540006	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI VIA GIOLITTI	2015	Scorrimento	776.000,00	776.000,00	589.456,99	522.976,26	88,72	66.480,73 €	12	42
COMUNE DI CORMANO	B79E19001630009	manutenzione straordinaria per adeguamenti e messa in sicurezza	2015	Scorrimento	160.000,00	160.000,00	130.680,60	116.366,76	89,04	14.313,84 €	12	43
COMUNE DI MILANO	B49H12000040004	RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA UGO PISA, 1 (ZONA 6)	2015	Iniziale	5.000.000,00	5.000.000,00	3.221.737,15	2.628.017,39	81,57	593.719,76 €	12	44
COMUNE DI MILANO	B43J14000390004	SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BROCCHI, 5 (ZONA 8) - DEMOLIZIONE/BONIFICA E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO	2015	Iniziale	5.000.000,00	5.000.000,00	4.268.171,72	1.601.285,07	37,51	2.666.886,65 €	12	47
COMUNE DI MILANO	B47E14000020004	Scuola Primaria Viale Puglie, 4 - (Zona 4) - Risanamento conservativo dell'edificio	2015	Iniziale	5.000.000,00	5.000.000,00	3.002.714,63	2.612.851,70	87,01	389.862,93 €	12	48



COMUNE DI MILANO	B47B14000320004	SCUOLA ELEMENTARE DI VIA VISCONTINI, 7- RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	2015	Iniziale	5.000.000,00	5.000.000,00	3.880.703,80	3.294.576,43	84,89	586.127,37 €	12	49
COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO	D94B13000400004	Realizzazione nuova scuola primaria via Don Mariani- Bovisio Masciago	2015	Iniziale	3.334.783,68	3.334.783,68	2.536.168,56	2.466.897,32	97,26	69.271,23 €	12	50
COMUNE DI CARNATE	J64H15000170006	intervento di risanamento conservativo della scuola dell'infanzia di Via Bazzini	2015	Scorrimento	1.282.935,56	1.282.935,56	954.396,32	485.928,17	50,91	468.468,15 €	12	51
COMUNE DI LIMBIATE	E87B15000050006	nuovo edificio scolastico elementare 'Anna Frank' in via Torino demol.ricostruz. con ampliamento	2015	Iniziale	3.366.000,00	3.366.000,00	2.503.595,42	747.967,59	29,87	1.755.627,83 €	24	53
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO	E62G19000020005	"INTERVENTO STRAORDINARIO DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO EN	2015	Scorrimento	450.000,00	450.000,00	353.721,13	0,00	0,00	353.721,13 €	12	54
PROVINCIA DI SONDRIO	C92J12000040001	SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO "CROTTO CAURGA" DI CHIAVENNA	2015	Iniziale	3.760.000,00	3.760.000,00	2.930.750,15	1.701.839,59	58,06	1.228.910,56 €	24	57
COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA	C53B13000050009	ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA BONO DA CASTIONE	2016	Iniziale	1.380.000,00	1.096.403,67	1.064.341,45	186.769,50	17,54	877.571,95 €	12	59
COMUNE DI MARTINENGO	E28H15000000006	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	2016	Iniziale	716.000,00	716.000,00	593.205,54	501.677,83	84,57	91.527,71 €	12	61
COMUNE DI SIRMIONE	F53B11000420004	RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA BENEDETTA BIANCHI PORRO	2016	Iniziale	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00		5.000.000,00 €	12	64
PROVINCIA DI COMO	G64H16000960002	1st J. Monnet di Mariano Comense. Lavori di rifacimento coperture metalliche danneggiate delle aule,	2016	Iniziale	250.000,00	250.000,00	190.137,27	190.113,25	99,98	24,02 €	12	65
PROVINCIA DI COMO	G14H16000770002	1ST. CAIO PLINIO SECONDO -SUCCURSALE DI VIA REZZIA- COMO LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO REV	2016	Iniziale	250.000,00	250.000,00	204.224,75	204.213,61	99,99	11,14 €	12	66
COMUNE DI DOVERA	F61E17000030006	ACCORPAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2016	Iniziale	2.800.000,00	2.800.000,00	2.497.444,32	2.437.198,45	97,58	60.245,87 €	12	67
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	J49E14000110003	Ristrutturazione c messa a norma dell'I.T.I.S. Feltrinelli - corpo capannoni/laboratori 2° lotto 1°	2016	Iniziale	1.200.000,00	1.200.000,00	1.198.954,05	1.002.980,00	83,65	195.974,05 €	SOMMA(M2,M3)	71
COMUNE DI MOTTA VISCONTI	C99H08000240006	Lavori di costruzione Scuola Secondaria di Primo Grado	2016	Iniziale	4.000.000,00	4.000.000,00	3.897.189,08	3.780.143,24	96,99	117.045,84 €	12	72
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	B48H17000060002	Lavori di ampliamento del CS di Vimercate	2016	Iniziale	3.514.229,42	3.514.229,42	3.160.015,77	1.685.518,73	53,33	1.474.497,04 €	12	75
COMUNE DI MANTELLO	D34H15000480006	INTERVENTO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA PER ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ASL ED ALLE NORME DELLA	2016	Iniziale	240.000,00	240.000,00	202.585,57	137.650,24	67,94	64.935,33 €	12	76
BASCAPE'	B81E15000120006	Lavori di riqualificazione ed ampliamento della scuola d'infanzia.	2015	Scorrimento	299.250,00	299.250,00				299.250,00 €	6	



BOSISIO PARINI	I41F15000020006	Intervento straordinario di messa in sicurezza ed efficientamento energetico sulla struttura adibita a scuola primaria Italo Calvino, sita in via Andrea Appiani, 10 a Bosisio Parini (LC)	2015	Scorrimento	160.000,00	160.000,00				160.000,00 €	12	
CINGIA DE' BOTTI	E55J15000000006	Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria dei locali interni	2015	Scorrimento	88.789,65	88.789,65				40.662,95 €	6	
COMUNE DI MILANO	B47B15000220006	SCUOLA MEDIA DI VIA STROZZI, 11 (ZONA 6) - RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	2015	Iniziale	5.000.000,00	5.000.000,00	3.922.293,13	0,00	0,00	3.922.293,13 €	24	45
COMUNE DI MILANO	B47B15000450001	Scuola Elementare Via Magreglio, 1 demolizione e ricostruzione dell'edificio prefabbricato leggero.	2015	Iniziale	5.000.000,00	5.000.000,00	3.229.604,85	89.103,57	2,75	3.140.501,28 €	24	46
Totale										31.910.806,43 €		



Regione	Provincia	Ente	CUP	Titolo	Anno Mutuo	Fase	Finanziamento graduatoria	Finanziamento pre-gara	Finanziamento post-gara	Importo Pagato Totale	% Pagato	(Post gara - Pagato)	Economie di fine lavori	Importo da rifinanziare (Post gara - Pagato)	DURATA RICHIESTA PER NUOVO MUTUO	ID
MARCHE	ANCONA	COMUNE DI CAMERATA PICENA	D84H16001440002	SOSTITUZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO DI VIA	2015	Iniziale	99.000,00	99.000,00	80.120,11	60.177,70	75,10	19.942,41	14.524,76	5.417,65	Intervento concluso e documentazione completa. Tempi tecnici per la rendicontazione su GSES (3-6 mesi)	2
MARCHE	ANCONA	COMUNE DI CASTELBELLINO	C96B19000130001	AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA PETER PAN, FRAG. PANTIERE, CASTELBELLINO (AN)	2015	Scorrimto	150.000,00	150.000,00	119.842,48	32.149,78	26,82	87.692,70	0,00	87.692,70	Intervento concluso e documentazione completa. Tempi tecnici per la rendicontazione su GSES (3-6 mesi)	3
MARCHE	ANCONA	COMUNE DI CORINALDO	B73H19001270006	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA	2015	Scorrimto	1.000.000,00	1.000.000,00	927.327,37	783.953,16	84,53	143.374,21	6.398,24	136.975,97	Intervento concluso e documentazione completa. Tempi tecnici per la rendicontazione su GSES (3-6 mesi)	5
MARCHE	ANCONA	COMUNE DI OSTRA	B97B15000170006	Demolizione e ricostruzione della Palestra del plesso scolastico di Via Fagnola	2015	Iniziale	1.000.000,00	1.000.000,00	920.533,90	786.747,39	85,46	133.786,51	6.950,54	126.835,97	Intervento concluso. Durata nuovo mutuo per rendicontare	12
MARCHE	ANCONA	COMUNE DI SAN MARCELLO	G61H15000210002	Ampliamento scuola materna di via al plesso scolastico di via Montefiore	2015	Iniziale	215.000,00	215.000,00	215.000,00	117.230,08	54,52	97.769,92	0,00	97.769,92	Intervento concluso e documentazione completa. Tempi tecnici per la rendicontazione su GSES (3-6 mesi)	13
MARCHE	ANCONA	COMUNE DI TRECASTELLI	G43B10000100005	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. SECCHIAROLI DI RIFE VIALE UMBERTO I°	2015	Iniziale	1.000.000,00	1.000.000,00	800.833,92	716.840,21	89,51	83.993,71	0,00	83.993,71	Intervento concluso e documentazione completa. Tempi tecnici per la rendicontazione su GSES (3-6 mesi)	15
MARCHE	ASCOLI PICENO	COMUNE DI COMUNANZA	B26B17000150001	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA MATERNA STATALE	2015	Scorrimto	280.000,00	280.000,00	231.039,49	0,00	0,00	231.039,49	0,00	231.039,49	Intervento concluso e documentazione completa. Tempi tecnici per la rendicontazione su GSES (3-6 mesi)	18
MARCHE	ASCOLI PICENO	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	I37B15000290002	LAVORI DI AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO DI ASCOLI PICENO 2° STRALCIO FUNZIONALE	2015	Iniziale	350.000,00	350.000,00	291.751,36	271.024,05	92,89	20.727,31	277,97	20.449,34	Intervento concluso e documentazione completa. Tempi tecnici per la rendicontazione su GSES (3-6 mesi)	23
MARCHE	FERMO	COMUNE DI AMANDOLA	E27B14000350002	REALIZZAZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI GRADO SPADONI - RICCI	2015	Scorrimto	460.000,00	460.000,00	384.649,31	0,00	0,00	384.649,31		384.649,31	Lavori in corso. Conclusione attualmente prevista a fine 2024. Durata nuovo mutuo: 12-18 mesi	24
MARCHE	MACERATA	COMUNE DI APPIGNANO	B69D14000900001	Miglioramento strutturale ed incremento dell'efficienza energetica della Scuola Elementare Dante A.	2015	Iniziale	250.000,00	250.000,00	190.549,04	167.438,09	87,87	23.110,95		23.110,95	Il Comune intende utilizzare le economie per interventi complementari di efficientamento, inizialmente non previsti. Durata nuovo mutuo: 1 anno	29
MARCHE	MACERATA	COMUNE DI CESSAPALOMBO	C51E17000240002	Intervento di qualificazione energetica edificio scolastico anghelini	2015	Scorrimto	168.000,00	168.000,00	147.080,94	117.201,77	79,68	29.879,17		29.879,17	Intervento concluso e documentazione completa. Tempi tecnici per la rendicontazione su GSES (3-6 mesi)	30
MARCHE	MACERATA	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHIE	E176B19000380002	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANITA GARIBOLDI - VIA UGO BASSI	2015	Scorrimto	273.000,00	273.000,00	208.218,24	0,00	0,00	208.218,24		208.218,24	Intervento concluso. Liquidazioni per la cronotizzazione in corso. GSES (3-6 mesi)	31
MARCHE	MACERATA	COMUNE DI MONTECOSARO	I43H19000190006	COMPLESSO SCOLASTICO LOC. CAVALLINO - 2° STRALCIO - REALIZZAZIONE PALESTRA ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	2015	Scorrimto	1.000.000,00	1.000.000,00	846.538,77	711.396,64	84,03	135.142,13		135.142,13	Lavori conclusi. Rendicontazione (3-6)	33
MARCHE	PESARO E URBINO	COMUNE DI ACQUALAGNA	F96J16000470002	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA EDIFICIO SCOLASTICO	2015	Iniziale	530.000,00	530.000,00	510.865,00	415.754,38	81,38	95.110,62	7.460,12	87.650,50	Intervento concluso e documentazione completa. Tempi tecnici per la rendicontazione su GSES (3-6 mesi)	37
MARCHE	PESARO E URBINO	COMUNE DI MONDAVIO	F96C18000330002	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA EDIFICIO SCOLASTICO	2015	Scorrimto	270.000,00	270.000,00	264.499,01	237.241,81	89,69	27.257,20	1.843,28	25.413,92	Intervento concluso e documentazione completa. Tempi tecnici per la rendicontazione su GSES (3-6 mesi)	41
MARCHE	PESARO E URBINO	COMUNE DI PESARO	D71E15000290002	Lavori di ristrutturazione dell'Auditorium della scuola media Dante Alighieri - 2° come lavori	2015	Iniziale	400.000,00	400.000,00	337.671,66	331.079,08	98,04	6.592,58	4.604,80	1.987,78	Intervento concluso e documentazione completa. Tempi tecnici per la rendicontazione su GSES (3-6 mesi)	43
MARCHE	PESARO E URBINO	COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO	D87B15000460006	COSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO	2015	Scorrimto	1.000.000,00	1.000.000,00	995.571,22	699.783,63	70,29	295.787,59		295.787,59	Intervento concluso tranne rimod. Stato finale QTE. Rendicontazione (3-6 mesi)	45
MARCHE	PESARO E URBINO	COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE	I47B14000400001	PROGETTO DI RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO A. BATTIELLI IN COMUNE DI SASSOCORVARO	2015	Iniziale	797.560,00	797.560,00	690.066,32	683.471,46	99,04	6.594,86	741,66	5.853,20	Intervento concluso e documentazione completa. Tempi tecnici per la rendicontazione su GSES (3-6 mesi)	46
MARCHE	PESARO E URBINO	COMUNE DI TERRE ROVERESCHE	D35T16000080002	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA S.M.C. ISTITUTO COMPR. GIO' POMODORO	2015	Iniziale	995.000,00	995.000,00	995.000,00	750.589,80	75,43	244.410,20	5.024,90	239.385,30	Intervento concluso e documentazione completa. Tempi tecnici per la rendicontazione su GSES (3-6 mesi)	48
MARCHE	MACERATA	COMUNE DI CINGOLI	B61E15001150002	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA LA PALESTRA E LA SCUOLA DI GROTTACCIA	2016	Iniziale	295.000,00	295.000,00	272.205,95	261.770,04	96,16	10.435,91		10.435,91	Intervento concluso e documentazione completa. Tempi tecnici per la rendicontazione su GSES (3-6 mesi)	55
MARCHE	PESARO E URBINO	COMUNE DI PEGLIO	J41E15000240006	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO	2016	Iniziale	770.000,00	770.000,00	760.074,00	588.313,97	77,40	171.760,03		171.760,03	Lavori da completare. Durata mutuo 24 mesi	57
MARCHE	PESARO E URBINO	COMUNE DI TERRE ROVERESCHE	B61E16000480001	Risanamento conservativo e adeguamento delle strutture alla norme di sicurezza - Edificio Scolastico	2016	Iniziale	855.280,00	855.280,00	855.280,00	432.238,99	50,53	423.041,01	3.586,33	419.454,68	Intervento concluso e documentazione completa. Tempi tecnici per la rendicontazione su GSES (3-6 mesi)	58
														2.828.903,46		



Regione	Provincia	Ente	CUP	Titolo	Anno Mutuo	Fase	Finanziamento graduatoria	Finanziamento pre-gara	Finanziamento post-gara	Importo Pagato Totale	% Pagato	Importo da rifinanziare (Post gara - Pagato)	DURATA RICHIESTA PER NUOVO MUTUO	ID INTERVENTO
MOLISE	CAMPOBASSO	COMUNE DI CAMPOBASSO	D3616000620001	Scuola secondaria di 1° grado F. D'Ovidio - Corpi A,B e D con ingresso da Piazza della Repubblica -	2015	Scorimento	495.000,00	495.000,00	339.146,89	296.346,57	87,38	42.800,32	6 mesi	1
MOLISE	CAMPOBASSO	COMUNE DI RICCIA	D96B19000280001	Completamento dell'adeguamento alle norme di sicurezza antincendio Scuola Secondaria di I grado	2015	Scorimento	230.000,00	230.000,00	222.413,29	221.413,29	99,55	1.000,00	6 mesi	2
43.800,32														



Regione	Provincia	Ente	CUP	Titolo	% Pagato	Importo da rifinanziare (Post gara - Pagato)	DURATA RICHIESTA PER NUOVO MUTUO	ID INTERVENTO
PIEMONTE	CUNEO	COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO	F31E15000440001	Progetto di ristrutturazione e rifunzionalizzazione della scuola primaria alle esigenze scolastiche	70,49	167.490,57	Durata indeterminabile. Lavori conclusi e collaudati Variante non approvabile dagli uffici regionali per irregolarità gravi. Indagine della guardia di finanza in corso	1
PIEMONTE	TORINO	COMUNE DI CHIANOCCHO	B37E13000750001	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA	79,99	115.987,06	6 mesi. Lavori conclusi e collaudati. Rendicontazione da completare	2
PIEMONTE	TORINO	COMUNE DI GRUGLIASCO	J23H19000250007	Rimozione e smaltimento MCA, Demolizione Fabbricato per successiva Ricostruzione della Scuola	80,56	112.043,74	9 mesi. Lavori conclusi. Cre non ancora emesso. Rendicontazione da completare	3
PIEMONTE	VERCELLI	COMUNE DI BURONZO	E46C18000360002	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA, AMPLIAM. SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA	59,69	194.307,99	9 mesi. Lavori conclusi. Cre non ancora emesso. Rendicontazione da completare	5
PIEMONTE	ALESSANDRIA	COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA	I94H15001610009	Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica per la razionalizzazione dei consumi energe	99,51	3.205,19	6 mesi. Lavori conclusi e collaudati. Rendicontazione da completare	6
PIEMONTE	CUNEO	COMUNE DI BAROLO	G96C15000000002	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E AMPLIAMENTO DEI LOCALI EDIFICIO SCOLASTICO	61,24	177.360,32	1 anno. Lavori conclusi. Cre non ancora emesso. Rendicontazione da completare. Chiedono di accedere al ribasso d'asta	8
PIEMONTE	TORINO	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	J15B18002560003	IPSIA PLANA, IIS SANTORRE etc...:LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI	84,42	87.601,53	1 anno. Lavori conclusi. Predisposta variante per aumento prezzi Cre non ancora emesso. Rendicontazione da completare	9
PIEMONTE	TORINO	COMUNE DI COLLEGNO	B81F17000070006	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI E L'EFFICIENTAMENTO ENE	89,98	25.520,06	6 mesi. Lavori conclusi e collaudati. Rendicontazione da completare	10
PIEMONTE	VERCELLI	PROVINCIA DI VERCELLI	D87D18002460001	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ITIS LIRELLI	89,2	82.319,01	6 mesi. Lavori conclusi e collaudati. Rendicontazione da completare	11
						965.835,47		



Regione	Provincia	Ente	CUP	Titolo	Anno Maturo	Fase	Finanziamento graduatoria	Finanziamento pre-gara	Finanziamento post-gara	Importo Pagato Totale	% Pagato	Importo da rifinanziare (Post gara - Pagato)	DURATA RICHIESTA PER NUOVO MUTUO	ID INTERVENTO
PUGLIA	BARI	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	G2ND15000730006	LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO PLESSO SCOLASTICO "G. RODARI"	2015	Iniziale	643.786,61	643.786,61	521.007,64	420.657,87	80,73	100.349,77	6 mesi	2
PUGLIA	BARI	COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI	F62G15000000001	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE "GIUSEPPE VERDE"	2015	Scorrimento	670.000,00	670.000,00	617.882,79	351.662,71	56,91	266.220,08	6 mesi	3
PUGLIA	BARI	COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI	I77H08000730001	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "ALESSANDRO MANZONI" ALLE VIGENTI DEPOSIZIONI IN TEMI DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO E ALLE NORME PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2015	Scorrimento	285.000,00	285.000,00	212.116,69	162.085,00	76,41	50.031,09	6 mesi	4
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	COMUNE DI BISCEGLIE	C18H17000110002	Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti elettrici e antincendio della scuola "E. De Amicis"	2015	Scorrimento	700.000,00	700.000,00	518.757,56	450.514,73	86,84	68.242,83	6 mesi	5
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	COMUNE DI TRINITAPOLI	F88C15000970002	Lavori di completamento e manutenzione straordinaria della scuola media di via Paradello	2015	Iniziale	537.291,30	537.291,30	403.368,80	357.293,01	88,57	46.075,79	6 mesi	6
PUGLIA	BRINDISI	COMUNE DI CAROVIGNO	B91E16000380002	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "N. BRANDI"	2015	Iniziale	657.217,15	657.217,15	556.121,73	481.296,13	86,54	74.825,60	6 mesi	7
PUGLIA	BRINDISI	COMUNE DI LATIANO	D71E13000460001	Ristrutturazione palestra "B. Longo"	2015	Iniziale	534.570,00	534.570,00	428.887,50	52.919,94	12,33	375.967,56	24 mesi	8
PUGLIA	FOGGIA	COMUNE DI FOGGIA	B79D16011820001	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E IMPIANTI DELLA SCUOLA "A. MANZONI"	2015	Iniziale	700.000,00	700.000,00	551.799,92	473.184,56	85,75	78.615,36	6 mesi	10
PUGLIA	FOGGIA	COMUNE DI MANFREDONIA	J33H19001250002	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA NELL'AREA DEL 4° CIRC. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" IN MANFREDONIA	2015	Scorrimento	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	24 mesi	11
PUGLIA	FOGGIA	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO	F77E15000750002	Ristrutturazione e riqualificazione dell'istituto Commerciale "Giovanni XXIII"	2015	Iniziale	700.000,00	700.000,00	644.449,80	590.489,11	91,62	53.960,69	6 mesi	12
PUGLIA	FOGGIA	COMUNE DI RODI GARGANICO	J62H15001120001	Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Scuola Media "L. Borelli"	2015	Scorrimento	700.000,00	700.000,00	635.039,48	547.272,31	86,17	87.767,17	6 mesi	14
PUGLIA	FOGGIA	COMUNE DI SAN SEVERO	J76E15000000001	Intervento di manutenzione, riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola media "G. Palmieri"	2015	Scorrimento	465.215,53	465.215,53	383.985,26	96.873,08	25,22	287.112,18	12 mesi	15
PUGLIA	FOGGIA	COMUNE DI SAN SEVERO	J76C15000000006	Intervento di manutenzione e equalizzazione con messa a norma impianto elettrico e antincendio scuola "A. Faravanta"	2015	Scorrimento	410.343,97	410.343,97	344.136,43	305.329,43	88,72	38.807,00	6 mesi	16
PUGLIA	LECCE	COMUNE DI CASTRIGNANO D' GRECI	G91E15000760002	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "S. PERTINI"	2015	Iniziale	690.000,00	690.000,00	682.875,30	566.580,06	82,97	116.295,24	12 mesi	17
PUGLIA	LECCE	COMUNE DI MARTIGNANO	E54H15000740002	Lavori di adeguamento normativo della Scuola Media ed Elementare di via Garibaldi	2015	Iniziale	697.678,67	697.678,67	673.344,52	604.964,70	89,84	68.379,82	6 mesi	18
PUGLIA	LECCE	COMUNE DI NARDO'	I171H16000200005	Progetto di un plesso scolastico da realizzare in via Marzano destinato a scuola infanzia e primaria	2015	Iniziale	1.500.000,00	1.500.000,00	1.080.114,60	969.414,39	89,75	110.700,21	6 mesi	19
PUGLIA	LECCE	COMUNE DI SCORRANO	I1615002510008	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA "A. MANZONI"	2015	Iniziale	670.000,00	670.000,00	652.946,97	631.811,16	96,76	21.135,81	6 mesi	20
PUGLIA	LECCE	COMUNE DI VEGLIE	C26C18000780002	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "G. MARCONI"	2015	Scorrimento	700.000,00	700.000,00	501.289,19	313.570,98	62,55	187.718,21	6 mesi	21
PUGLIA	LECCE	COMUNE DI ZOLLINO	I47B15000150002	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA SCUOLA "SERGIO STICO"	2015	Scorrimento	680.000,00	680.000,00	668.151,06	562.159,49	84,13	105.991,57	6 mesi	22
PUGLIA	TARANTO	COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO	I124H15001800006	Lavori di miglioramento e ristrutturazione straordinaria dell'edificio scolastico per l'infanzia "L. De Vito"	2015	Scorrimento	73.700,00	73.700,00	68.157,96	35.760,13	52,46	32.397,83	6 mesi	23
PUGLIA	BARI	COMUNE DI ALTAMURA	J78E18000290006	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "P. PIRRO"	2016	Iniziale	700.000,00	700.000,00	513.626,56	79.733,23	15,52	433.893,33	6 mesi	24
PUGLIA	BARI	COMUNE DI BITONTO	D59D15000700001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI IGIENE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "V. F. CASSANO"	2016	Iniziale	700.000,00	700.000,00	480.559,35	432.503,41	90,00	48.055,94	6 mesi	25
PUGLIA	BARI	COMUNE DI LOCOROTONDO	G18H18000130002	AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORME DELL'EDIFICIO DELL'U.I.S.S. "CARAMIA-GIGANTE" DI LOCOROTONDO	2016	Iniziale	700.000,00	700.000,00	619.300,15	510.972,23	82,50	108.327,92	6 mesi	26
PUGLIA	BRINDISI	COMUNE DI CISTERMINO	F32H16000030002	Lavori completamento dell'adeguamento a norma in materia di sicurezza Scuola Media "A. Manzoni"	2016	Iniziale	698.000,00	698.000,00	493.769,01	232.613,94	47,11	261.155,07	6 mesi	27
PUGLIA	BRINDISI	COMUNE DI ORIA	E97D15000400002	RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE L. DEANCI	2016	Iniziale	653.092,36	653.092,36	535.197,50	417.508,44	78,01	117.689,06	6 mesi	28
PUGLIA	BRINDISI	COMUNE DI TORCHIAROLO	G74H15002460006	Manutenzione straordinaria ed adeguamento edificio scolastico Scuola Media Papa Giovanni XXIII	2016	Iniziale	450.000,00	450.000,00	392.396,62	76.909,84	19,60	315.486,78	18 mesi	29
PUGLIA	FOGGIA	COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA	G47D18000970001	Lavori di efficientamento energetico del complesso scolastico in via A. Volta nel Comune di Anzano	2016	Iniziale	661.269,44	661.269,44	661.269,44	0,00	0,00	661.269,44	12 mesi	30
PUGLIA	FOGGIA	COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO	E53D17000740002	Lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico dell'istituto "G. Marconi"	2016	Iniziale	700.000,00	700.000,00	672.189,87	459.322,50	68,33	212.867,37	6 mesi	31
PUGLIA	FOGGIA	COMUNE DI MANFREDONIA	J31G18000340002	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA EDIFICIO "VANVITELLI"	2016	Iniziale	648.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00	24 mesi	32
PUGLIA	FOGGIA	COMUNE DI MANFREDONIA	J31G18000350002	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DE SANCTIS MANFREDONIA	2016	Iniziale	700.000,00	700.000,00	502.382,81	338.044,59	67,28	164.338,22	18 mesi	33
PUGLIA	FOGGIA	COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA	J97F17000590002	Istituto comprensivo Aldo Moro sezione associata di via Della Croce - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2016	Iniziale	650.000,00	650.000,00	641.695,45	577.234,85	89,95	64.460,60	6 mesi	34
PUGLIA	FOGGIA	COMUNE DI ORTA NOVA	I119F18000620005	LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL PLESSO B DELLA SCUOLA MEDIA STATALE S. PERTINI E NUOVA COSTRUZIONE	2016	Iniziale	644.460,00	644.460,00	578.561,18	464.070,76	80,21	114.490,42	6 mesi	35
PUGLIA	FOGGIA	COMUNE DI SAN SEVERO	J78E15000108005	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "SAN GIOVANNI BOSCO" - VIA D'ORSI	2016	Iniziale	1.500.000,00	1.500.000,00	1.367.502,54	0,00	0,00	1.367.502,54	18 mesi	36
PUGLIA	LECCE	COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO	I111E15000920002	Riqualificazione, messa in sicurezza edificio Scuola Elementare Via Milano	2016	Iniziale	250.000,00	250.000,00	226.076,42	193.854,67	85,74	32.221,75	6 mesi	37
PUGLIA	LECCE	COMUNE DI LEQUILE	B92C20000430006	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA SCUOLA MEDIA "S. PERTINI"	2016	Scorrimento	698.627,97	698.627,97	649.761,33	215.269,37	33,13	434.491,96	6 mesi	38
PUGLIA	TARANTO	COMUNE DI SAVA	I41E15000080002	Adeguamento termico e certificazione energetica della scuola materna comunale "Iris Malagino	2016	Iniziale	250.000,00	250.000,00	229.850,81	220.412,53	95,89	9.438,28	6 mesi	39
7.864.282,49														



Ente	Finanziamento graduatoria	Finanziamento pre-gara	Finanziamento post-gara	Importo Pagato Totale	% Pagato	Importo da rifinanziare (Post gara - Pagato)	DURATA RICHIESTA PER NUOVO MUTUO	ID INTERVENTO	NOTE
COMUNE DI SELARGIUS	100.000,00	100.000,00	74.663,44	42.260,69	56,60	32.402,75	12 mesi	5	Procedimento giudiziario in corso per risoluzione contrattuale. Intervento non concluso, né chiuso finanziariamente su GIES - DA ULTIMARE
PROVINCIA DI NUORO	50.000,00	50.000,00	48.628,33	42.543,79	87,48	6.084,54	12 mesi	42	Intervento non concluso, né chiuso finanziariamente su GIES - DA ULTIMARE
PROVINCIA DI NUORO	167.323,21	167.323,21	117.302,84	91.500,00	78,00	25.802,84	12 mesi	43	Intervento non concluso, né chiuso finanziariamente su GIES - DA ULTIMARE
COMUNE DI ORISTANO	310.000,00	310.000,00	217.432,41	154.108,15	70,87	63.324,26	12 mesi	45	Intervento non chiuso finanziariamente su GIES - DA ULTIMARE
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	400.000,00	400.000,00	303.704,46	217.874,33	71,73	85.830,13	12 mesi	63	Intervento non chiuso finanziariamente su GIES - DA ULTIMARE
COMUNE DI OLBIA	408.000,00	408.000,00	351.452,56	325.995,59	92,75	25.456,97	12 mesi	67	Intervento non chiuso finanziariamente su GIES - DA ULTIMARE
COMUNE DI BARUMINI	146.424,76	146.424,76	115.166,80	86.442,82	75,05	28.723,98	12 mesi	71	Intervento non chiuso finanziariamente su GIES - DA ULTIMARE
						267.625,47			



Ente	CUP	TITOLO	Anno Mutuo	Fase	Finanziamento graduatoria	Finanziamento pre-gara	Finanziamento post-gara	Importo Pagato Totale	% Pagato	Importo da rifinanziare (Post gara - Pagato)	Concluso	Concluso finanziariamente	Importo da rifinanziare (Post gara - Pagato)	DURATA RICHIESTA PER NUOVO MUTUO	ID INTERVENTO
COMUNE DI FAVARA	E23G15000760001	Lavori di completamento della Scuola Elementare Via Olinda e realizzazione palestra-1° stralcio	2015	Iniziale	499.500,00	499.500,00	424.649,02	422.934,18	99,59	1.714,84	Si	No	1.714,84	12 MESI	3
COMUNE DI SANTO STEFANO QUESQUINA	F74H16000170007	Recupero e ristrutturazione dell'edificio scolastico Scuola Elementare G. Anseloni	2015	Scorimento	636.141,13	636.141,13	472.126,28	339.480,82	71,90	132.645,46	Si	No	132.645,46	12 MESI	9
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO	H64H15000270002	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIA CAROLI	2015	Iniziale	724.000,00	724.000,00	531.902,36	441.593,77	83,02	90.308,59	Si	No	90.308,59	12 MESI	24
COMUNE DI PETTINEO	D59E13000370002	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA ROMA DI PROPRIETA' COMUNALE	2015	Iniziale	484.400,00	484.400,00	405.784,98	386.332,74	95,20	19.452,24	Si	No	19.452,24	12 MESI	40
COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA	D61E15000460001	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE DI OLIVARELLA - 2° STRALCIO	2015	Iniziale	800.000,00	681.311,31	626.310,54	563.144,65	89,91	63.165,89	Si	No	63.165,89	12 MESI	44
PROVINCIA DI MESSINA	B57E09000150002	Lavori di Manutenzione Straordinaria per adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro	2015	Iniziale	378.836,24	378.836,24	352.791,91	139.604,85	39,57	213.187,06	No	No	213.187,06	18 MESI	53
PROVINCIA DI MESSINA	B45D04000020002	Completamento Auditorium	2015	Iniziale	608.000,00	608.000,00	559.442,98	318.290,78	56,89	241.152,20	No	No	241.152,20	18 MESI	54
COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO	H81E15000170005	Lavori per l'adeguamento norme CEI ed abbattimento barriere architettoniche SCUOLA MEDIA 3° STRALCIO	2015	Iniziale	800.000,00	800.000,00	650.714,31	597.828,86	91,87	52.885,45	Si	No	52.885,45	12 MESI	57
COMUNE DI BOLOGNETTA	E19D14001820002	Risanamento strutturale dell'Istituto Comprensivo scuola per l'infanzia Camillo Romano di via L. Stu	2015	Iniziale	686.840,00	686.840,00	561.433,06	499.288,04	88,93	62.145,02	No	No	62.145,02	12 MESI	58
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE	E64H15001420006	Istituto F. Riso - lavori di adeguamento sismico della scuola materna di via San Giovanni Bosco	2015	Scorimento	876.972,43	876.972,43	650.911,85	581.266,51	89,30	69.645,34	Si	No	69.645,34	12 MESI	68
COMUNE DI LASCARI	J79B06000450002	Lavori di realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari - 1° Intervento	2015	Iniziale	653.040,00	653.040,00	542.975,39	487.398,38	89,76	55.577,01	Si	No	55.577,01	12 MESI	69
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI	G25B05000570006	Ristrutturazione adeguamento norme antincendio scuola media Completamento 2° intervento	2015	Iniziale	800.000,00	800.000,00	621.997,75	575.877,82	92,58	46.119,93	Si	No	46.119,93	12 MESI	73
COMUNE DI FRANCOFONTE	E53G15002220001	Riqualificazione del plesso scolastico E. Fermi di via Favara e via Gramsci	2015	Scorimento	820.122,64	820.122,64	693.650,22	675.325,93	97,35	18.324,29	Si	No	18.324,29	12 MESI	82
COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO	J84H15001190001	Lavori di manutenzione straordinaria della Palestra Polivalente della Scuola media "A. Manzoni"	2015	Iniziale	500.000,00	500.000,00	453.729,19	419.686,94	92,49	34.042,25	Si	No	34.042,25	12 MESI	84
COMUNE DI MARSALA	B84H16000200004	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA GRILLO DI MARSALA	2015	Scorimento	643.761,00	643.761,00	512.488,78	437.557,25	85,37	74.931,53	Si	No	74.931,53	12 MESI	88
COMUNE DI LICATA	C09E14000030001	Manutenzione straordinaria plesso scuola Don Milani sito in Licata - 1° lotto funzionale	2016	Iniziale	593.252,51	593.252,51	437.694,21	352.727,61	80,58	84.966,60	Si	No	84.966,60	12 MESI	93
COMUNE DI PATERNÒ	C61E15000910002	Intervento di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico	2016	Iniziale	800.000,00	800.000,00	510.751,30	394.697,85	77,27	116.053,45	No	No	116.053,45	12 MESI	98
COMUNE DI BOMPIETRO	F24H15001330001	Lavori di messa in sicurezza dell'edificio comunale sede della scuola materna sita in via C. Alviti	2016	Iniziale	100.000,00	100.000,00	70.480,51	59.168,78	83,95	11.311,73	Si	No	11.311,73	12 MESI	107
COMUNE DI MARSALA	B82B18000020001	MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELL'AGIBILITA' SCUOLA MEDIA STATALE STEFANO PELLEGRINO MARSALA	2016	Scorimento	488.300,00	488.300,00	365.233,21	302.267,20	82,76	62.966,01	Si	No	62.966,01	12 MESI	116
COMUNE DI MARSALA	B82J18000010006	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA GARIBOLDI MARSALA	2016	Scorimento	95.950,00	95.950,00	74.805,03	11.417,14	15,26	63.387,89	No	No	63.387,89	12 MESI	117
COMUNE DI SALEMI	H64H14001050001	Lavori di manutenzione straordinaria istituto compr. statale "G. Paolo II" in via Montanari n° 1	2016	Iniziale	350.000,00	350.000,00	243.465,17	237.943,74	97,73	5.521,43	No	No	5.521,43	12 MESI	119
TOTALE													1.519.504,21		



Regione	Provincia	Ente	CUP	Titolo	Anno Maturo	Fase	Finanziamento graduatoria	Finanziamento pre-gara	Finanziamento post-gara	Importo Pagato Totale	% Pagato	Importo da rifinanziare (Post gara - Pagato)	DURATA RICHIESTA PER NUOVO MUTUO	ID INTERVENTO	NOTE
TOSCANA	AREZZO	COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA	E31H1500090002	Interventi adeguamento antisismico e ripristino danni dal terremoto all'edificio adibito a scuola me	2015	Iniziale	700.000,00	700.000,00	573.920,53	516.528,48	90,00	57.392,05	31/12/23	2	Lavori collaudati da richiedere quota finale
TOSCANA	FIRENZE	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	B57E16000110005	Costruzione del 2° lotto della scuola secondaria superiore Elsa Morante nel Comune di Firenze	2015	Iniziale	760.331,79	760.331,79	580.559,51	504.093,11	86,82	76.466,40	31/12/23	3	Lavori finiti, in attesa di collaudo
TOSCANA	FIRENZE	COMUNE DI REGGELLO	H16B15000000005	Intervento di riqualificazione dell'edificio esistente con contestuale ampliamento	2015	Scorimento	700.000,00	700.000,00	510.949,16	0,00	0,00	510.949,16	30/09/23	5	Lavori collaudati da richiedere quota finale
TOSCANA	GROSSETO	COMUNE DI MASSA MARITTIMA	G99B18000800005	Opere per il completamento e massimo utilizzo della palestra polifunzionale della cittadella dello s	2015	Scorimento	877.300,45	877.300,45	813.009,75	309.180,38	38,02	503.829,37	31/12/24	7	Lavori collaudati parzialmente in attesa di opere di completamento
TOSCANA	LIVORNO	COMUNE DI LIVORNO	J43H19000400006	NUOVA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA COLTELLINI LIVORNO	2015	Scorimento	2.000.000,00	2.000.000,00	1.585.702,68	0,00	0,00	1.585.702,68	30/06/24	10	Lavori non conclusi
TOSCANA	LIVORNO	COMUNE DI LIVORNO	J45B18005210006	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PAZZINI	2015	Scorimento	700.000,00	700.000,00	528.124,14	0,00	0,00	528.124,14	30/06/24	11	Lavori non conclusi
TOSCANA	LIVORNO	COMUNE DI RIO	B29D15000220002	Opere di completamento, ristrutturazione e adeguamento funzionale del plesso scolastico E. Agostini	2015	Iniziale	700.000,00	700.000,00	520.944,20	440.445,35	84,54	80.498,85	31/12/23	12	Lavori collaudati da richiedere quota finale
TOSCANA	LUCCA	COMUNE DI BORGO A MOZZANO	J21E15000220002	ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE PAPA GIOVANNI XXIII	2015	Iniziale	700.000,00	700.000,00	566.735,54	545.181,09	96,19	21.554,45	31/12/23	13	Lavori collaudati da richiedere quota finale
TOSCANA	LUCCA	PROVINCIA DI LUCCA	E61E15000250009	ITC CARRARA DI LUCCA. RISTRUTT. PER MIGLIOR. SISMICO E RIQUAL. ENERG. FUNZ. REALIZZ. L.F. BLOCCO C.	2015	Iniziale	700.000,00	700.000,00	563.648,95	289.661,80	51,39	273.987,15	31/12/24	16	Lavori non conclusi
TOSCANA	LUCCA	PROVINCIA DI LUCCA	E18C15000050002	ISI DI BARGA 1° LOTTO e 2° LOTTO. DEMOLIZIONE E RIEDIFICAZIONE DELL'EDIFICIO A PER LA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO ALBERGHE	2015	Iniziale	3.700.000,00	3.700.000,00	3.237.427,15	3.064.669,12	94,66	172.758,03	31/12/23	17	Lavori collaudati da richiedere quota finale
TOSCANA	MASSA-CARRARA	COMUNE DI MONTIGNOSO	D77B15000220001	Nuova Scuola Elementare loc. Cinquale sita in via Caterlate	2015	Iniziale	2.000.000,00	2.000.000,00	1.859.508,95	1.766.286,92	94,98	93.222,03	30/09/23	18	Lavori collaudati da richiedere quota finale
TOSCANA	MASSA-CARRARA	COMUNE DI MONTIGNOSO	D77B15000030004	Nuova Palestra di quartiere via Caterlate Montignoso	2015	Iniziale	1.000.000,00	1.000.000,00	928.960,31	836.064,27	90,00	92.896,04	30/09/23	19	Lavori collaudati da richiedere quota finale
TOSCANA	PISA	COMUNE DI CAPANNOLI	B27B14000460005	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO IN VIA A. MORO	2015	Iniziale	2.000.000,00	2.000.000,00	1.838.860,98	955.913,77	51,98	882.947,21	30/09/23	20	Lavori collaudati da richiedere quota finale
TOSCANA	PISTOIA	COMUNE DI MARLIANA	H76B19000050006	Ampliamento della Scuola Primaria di Montagnana Patovense - lotto 3	2015	Scorimento	420.000,00	420.000,00	358.939,32	282.136,46	78,60	76.802,86	30/09/23	23	Lavori collaudati da richiedere quota finale
TOSCANA	SIENA	COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA	G82G19000440001	Demolizione e ricostruzione di parte del Plesso Unico Scolastico del Comune di Castiglione d'Orcia	2015	Scorimento	2.000.000,00	2.000.000,00	1.502.674,06	698.326,17	46,47	804.347,89	31/12/23	25	Lavori collaudati da richiedere quota finale
TOSCANA	SIENA	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	C45B18000630006	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA A. SALVETTI IN VIA XXV APRILE A COLLE DI VAL D'ELSA - CORPO NORD	2015	Scorimento	450.000,00	450.000,00	345.541,17	310.987,05	90,00	34.554,12	30/09/23	26	Lavori collaudati da richiedere quota finale
TOSCANA	AREZZO	COMUNE DI CORTONA	B77B16000090006	lavori di realizzazione di un plesso scolastico per la scuola primaria di Camucia, a Cortona (AR)	2016	Iniziale	2.000.000,00	2.000.000,00	1.973.636,07	1.776.272,46	90,00	197.363,61	31/12/23	29	Lavori finiti, in attesa di collaudo
TOSCANA	FIRENZE	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	B57E16000110006	Costruzione del 2° lotto della scuola secondaria superiore Elsa Morante nel Comune di Firenze	2016	Iniziale	1.239.668,21	1.239.668,21	946.562,00	821.888,82	86,82	124.673,18	31/12/23	30	Lavori finiti, in attesa di collaudo
TOSCANA	FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE	H17C19000170001	Scuola Machiavelli: completamento restauo facciate resede di pertinenza e recupero locali II piano	2016	Scorimento	363.000,00	363.000,00	266.503,66	225.742,47	84,70	40.761,19	30/09/23	31	Lavori collaudati da richiedere quota finale
TOSCANA	PISA	COMUNE DI CAPANNOLI	B21E15000160002	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DEL CAPOLUOGO	2016	Iniziale	700.000,00	700.000,00	642.334,84	0,00	0,00	642.334,84	30/09/23	34	Lavori collaudati da richiedere quota finale
TOSCANA	PRATO	COMUNE DI PRATO	C39H12000070004	Ampliamento scuola primaria Laura Poli a Cafaggio 1 lotto	2016	Scorimento	700.000,00	700.000,00	527.799,90	310.513,81	58,83	217.286,09	30/09/23	35	Lavori finiti, in attesa di collaudo
TOSCANA	PRATO	COMUNE DI PRATO	C39H09000100004	Nuova scuola dell'infanzia di Pacciani (Ex Calciatello)	2016	Iniziale	2.000.000,00	2.000.000,00	1.459.150,93	1.313.160,48	89,99	145.990,45	30/09/23	36	Lavori collaudati da richiedere quota finale
												7.164.441,79			



Regione	Provincia	Ente	CUP	TITOLO	Anno Maturo	Fase	Finanziamento graduatoria	Finanziamento pre-gara	Finanziamento post-gara	Importo Pagato Totale	% Pagato	Importo da rifinanziare (Post-gara - Pagato)	DURATA RICHIESTA PER SONDO MUTUO	ID INTERVENTO	NOTE
UMBRIA	PERUGIA	COMUNE DI PANCALE	F79E1500010001	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUT. STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA VIA PICASSO.	2015	Scorrimento	100.000,00	100.000,00	87.195,41	85.119,75	97,62	2.075,66	12 mesi		
UMBRIA	PERUGIA	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	G17E1300052005	LAVORI DI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - MIGLIORAMENTO ED. I SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO G. DA TIERNO	2015	Iniziale	200.000,00	200.000,00	168.343,56	132.466,12	78,68	35.877,44	12 mesi	2	
UMBRIA	PERUGIA	COMUNE DI COLLAZIONE	J23G1500009006	Progetto di completamento della scuola primaria in frazione Colleppe. Realizzazione secondo piano	2015	Iniziale	1.472.500,00	1.472.500,00	1.153.984,27	1.016.961,74	88,12	137.022,53	12 mesi	3	
UMBRIA	PERUGIA	COMUNE DI COSTACCIARO	J42G1500003002	Efficientamento energetico, messa in sicurezza e miglioramento edificio scuola materna	2015	Scorrimento	120.000,00	120.000,00	108.307,54	0,00	0,00	108.307,54	12 mesi	4	
UMBRIA	PERUGIA	COMUNE DI FOSSATO DI VICO	C72I1900002002	Efficientamento energetico della scuola dell'infanzia "Piccolo Principe"	2015	Scorrimento	495.000,00	495.000,00	362.283,92	319.100,04	88,08	43.183,88	12 mesi	6	
UMBRIA	PERUGIA	COMUNE DI FOSSATO DI VICO	C71E1600040006	Messa in sicurezza della scuola dell'infanzia di "Piccolo Principe"	2015	Iniziale	490.000,00	490.000,00	414.955,84	394.881,79	95,16	20.074,05	12 mesi	7	
UMBRIA	PERUGIA	COMUNE DI MARCIANO	J61E1500119001	Interventi di adeguamento sismico e risanamento funzionale ed energetico dell'edificio della scuola	2015	Iniziale	1.941.000,00	1.941.000,00	1.635.782,89	1.441.420,83	88,11	194.362,06	12 mesi	9	
UMBRIA	PERUGIA	COMUNE DI MONTONE	G53I1500000001	SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO	2015	Scorrimento	358.000,00	358.000,00		0,00		358.000,00	24 mesi	10	
UMBRIA	PERUGIA	COMUNE DI PACIANO	H63H1900029001	COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA E DI ALTRE STRUTTURE A SERVIZIO DELLA SCUOLA A SECONDO DI 1° GRADO	2015	Scorrimento	515.949,00	515.949,00	506.632,86	455.462,87	89,90	51.169,99	12 mesi	11	
UMBRIA	PERUGIA	COMUNE DI TODI	J46B1900383006	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SCUOLA DEL BRUGIANDI	2015	Scorrimento	13.000,00	13.000,00	9.066,09	0,00	0,00	9.066,09	12 mesi	14	
UMBRIA	PERUGIA	COMUNE DI VALTOPINA	B24B1500013002	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE SCUOLA MEDIA - SOSTITUZIONE TERMOCONVETTORI	2015	Scorrimento	15.000,00	15.000,00		0,00		15.000,00	12 mesi	15	
UMBRIA	TERNI	COMUNE DI GUARDEA	E59B1900012005	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA COMUNALE USO SCOLASTICO	2015	Scorrimento	25.000,00	25.000,00	24.673,60	0,00	0,00	24.673,60	12 mesi	22	
UMBRIA	TERNI	COMUNE DI GUARDEA	E54B1500970002	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO VIA DEL GIUOCO	2015	Iniziale	65.000,00	65.000,00	51.277,12	46.561,90	90,80	4.715,19	12 mesi	23	
UMBRIA	TERNI	COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA	J68E1800022001	PLESSO RITA LEVI MONTALCINI LAVORI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA E DEI SERVIZI	2015	Scorrimento	940.000,00	940.000,00	661.187,18	486.233,91	73,54	174.953,27	24 mesi	24	
UMBRIA	PERUGIA	COMUNE DI COSTACCIARO	J46C1800071002	Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico scuola elementare e media "Efrem Bevilani"	2016	Iniziale	234.000,00	234.000,00		0,00		234.000,00	12 mesi	29	
UMBRIA	PERUGIA	COMUNE DI GUALDO CATTANEO	F15B1800667002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SOLAI E DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	2016	Iniziale	158.484,00	158.484,00		0,00		158.484,00	12 mesi	31	
UMBRIA	PERUGIA	COMUNE DI MASSA MARTANA	J72H1800042002	Verifica e messa a norma degli impianti - scuola elementare e media A. Cuffelli e scuola Pervincini	2016	Scorrimento	327.335,00	327.335,00	235.858,58	31.973,76	13,55	203.884,82	12 mesi	32	
UMBRIA	PERUGIA	COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO	B1F19000260001	Lavori di efficientamento energetico plesso scolastico i.e. D. Bizio Passignano sul Trasimeno	2016	Iniziale	550.000,00	550.000,00	463.829,31	0,00	0,00	463.829,31	12 mesi	33	
UMBRIA	TERNI	COMUNE DI CASTEL GORGIO	B87D1800065006	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA - 2° STRALCIO	2016	Iniziale	429.628,63	429.628,63	425.316,47	378.707,23	89,04	46.609,24	12 mesi	34	
UMBRIA	TERNI	COMUNE DI GIOVE	C46J1600039002	INTERVENTI VULTI ALLA RIMOZIONE DEL RADON ED ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI	2016	Iniziale	635.000,00	635.000,00	608.330,66	537.910,74	88,42	70.419,92	12 mesi	36	
UMBRIA	TERNI	COMUNE DI PENNA IN TEVERINA	B76J1800008002	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2016	Iniziale	114.725,00	114.725,00		0,00		114.725,00	12 mesi	38	Scuola paritaria. GE non validato. Avanzamento 0,00%
UMBRIA	TERNI	COMUNE DI SAN GEMINI	H15B1800460001	Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia e Primaria	2016	Scorrimento	320.963,41	320.963,41	286.874,73	254.666,74	88,77	32.207,99	12 mesi	39	
2.982.641,58															



Regione	Provincia	Ente	CUP	Titolo	Anno Mutuo	Fase	Finanziamento graduatoria	Finanziamento pre-gara	Finanziamento post-gara	Importo Pagato Totale	% Pagato	Importo da rifinanziare (Post gara - Pagato)	DURATA RICHIESTA PER NUOVO MUTUO	ID INTERVENTO
VALLE D'AOSTA	AOSTA	COMUNE DI QUART	G39H11000370006	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN LOC. VILLAR	2015	Scorimento	6.570.044,11	6.570.044,11	6.010.196,53	2.889.626,31	48,07	3.120.570,22	data ultimazione lavori: febbraio 2023	1



Regione	Provincia	Ente	CUP	Titolo	Anno Mutuo	Fase	Finanziamento graduatoria	Finanziamento pre-gara	Finanziamento post-gara	Importo PagatoTotale	% Pagato	Importo da rifinanziare (Post gara - da pagare)	DURATA RICHIESTA PER NUOVO MUTUO	INTERVENTO
VENETO	BELLUNO	COMUNE DI PONTE NELLE ALPI	D19D15000140006	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALA OVEST SCUOLA D'INFANZIA "UNITA' D'ITALIA" DI PIAIA - AGGIORNAMENTO	2015	Iniziale	133.960,39 €	133.960,39 €	115.715,00 €	98.829,96 €	85,4	16.885,04 €	lavori conclusi il 16/11/2016 data prevista chiusura rendicontazione 22/12/2023	1
VENETO	TREVISO	COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA	C47B14000300005	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA F.SARTOR COSTRUZIONE MENSA E AUDITORIUM	2015	Scorrimento	800.000,00 €	800.000,00 €		0,00 €		800.000,00 €	lavori conclusi il 06/07/2022 data prevista chiusura rendicontazione 30/11/2023 (il progetto deve essere ancora validato nella parte procedurale ecco perché non compare l'importo post gara)	5
VENETO	VERONA	COMUNE DI MINERBE	G51B19000760001	AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO IN MINERBE VIA R. SANZIO DA ADIBIRE A SCUOLA PRIMARIA NUOVO POLO UN.	2015	Scorrimento	426.245,03 €	426.245,03 €	421.120,85 €	378.774,71 €	89,94	42.346,14 €	lavori conclusi il 25/11/2021 data di rendicontazione prevista 31/12/2023	9
VENETO	VERONA	COMUNE DI PALU'	B43H19000420001	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO COMPRENSIVO DELLA SCUOLA MATERNA E DELLA SCUOLA ELEMENTARE	2015	Scorrimento	1.998.548,34 €	1.998.548,34 €	1.907.069,54 €	1.352.902,78 €	70,94	554.166,76 €	data di fine lavori e rendicontazione 6 mesi dalla data di comunicazione di concessione del finanziamento residuo da parte del MIUR	10
VENETO	ROVIGO	COMUNE DI TAGLIO DI PO	F63I17000000003	RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAVIGOR" - 2 STRALCIO	2016	Iniziale	495.029,63 €	495.029,63 €	429.951,60 €	420.152,96 €	97,72	9.798,64 €	lavori conclusi il 13/01/2020 data rendicontazione prevista 31/08/2023	13
VENETO	VERONA	COMUNE DI MINERBE	G53H19000280003	AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO IN MINERBE VIA R. SANZIO DA ADIBIRE A SCUOLA PRIMARIA NUOVO POLO UN.	2016	Iniziale	573.754,97 €	573.754,97 €	566.857,49 €	509.856,66 €	89,94	57.000,83 €	lavori conclusi il 25/11/2021 data di rendicontazione prevista 31/12/2023	14
TOTALE												1.480.197,41 €		

